



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

### Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 4<sup>ο</sup> έτους 2024

Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 4η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31<sup>η</sup> του μηνός **Ιανουαρίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **11:05 π.μ.**, πραγματοποιήθηκε **Τακτική Συνεδρίαση** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 2991/26-01-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες ήταν οι :

1. Κουφοτόλης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, 2. Χράπας Παντελής, Αντιπρόεδρος, 3. Γάτσιος Αθανάσιος, 4. Κεσούλη Λεμονιά (αναπληρώτρια της απύσας Χατζηγαβριήλ Δέσποινας), 5. Μισιρλής Σπυρίδων, 6. Μπάρμπα Μαγδαληνή, 7. Πουλιάκας Παύλος, 8. Φρυδάς Νικόλαος.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Χρυσανθίδης Βασίλειος, Μέλος.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 20/667/09-01-2024 απόφαση της Δημάρχου Σερρών κας Βαρβάρας Μητλιάγκα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

### Α Π Ο Φ Α Σ Η 57 / 2024

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση 3<sup>ης</sup> χρονικής παράτασης εντός της οριακής προθεσμίας της με αρ. **21157/22-06-2022** σύμβασης του έργου «**Εργασίες οδοστρωσίας –ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2021**», για επιπλέον έξι (6) μήνες.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο **25<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ. 2900/26-01-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 22-06-2022 υπογράφηκε το συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου «**Εργασίες οδοστρωσίας-ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2021**» με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τους δώδεκα (12) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 22-06-2023.

Με την υπ. αριθ. 301/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-09-2023 και με την υπ. αριθ. 484/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-12-2023, με αναθεώρηση καθότι η καθυστέρηση δεν οφειλόταν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν στο σύνολο τους οι προβλεπόμενες εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλοστρωσης στις 17 κοινότητες του Δήμου Σερρών καθώς και στις οδούς Μητρ. Κωνσταντίνου, Ι. Δραγούμη, Ν. Φωκά, Αθηνάς και Αγίας Σοφίας της πόλης των Σερρών.

Έχοντας υπ' όψη:

- Την υπ. αρ. πρωτ. 21157/22-06-202 σύμβαση του έργου «**Εργασίες οδοστρωσίας-ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2021**» με ανάδοχο τον κ. Χανλιόγλου Πολύδωρο Ε.Δ.Ε. και προθεσμία εκτέλεσης δώδεκα (12) μήνες.
- Την παράγραφο 4 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 66 του Ν.4782/2021, βάσει της οποίας ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ½ αυτής (οριακή προθεσμία).
- Την υπ' αριθ. 301/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών με την οποία εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση του έργου έως 30/09/2023.
- Την υπ' αριθ. 484/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών με την οποία εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση του έργου έως 30/12/2023.
- Το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου, λόγω: α) Της αναμονής έκδοσης της έγκρισης Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την οδό Δ. Μαρούλη, η οποία βρίσκεται σε στάδιο τελικής έγκρισης από τη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας και β) της μη ολοκλήρωσης των εργασιών εκσκαφών και τομών, που εκτελούνται από οργανισμούς κοινής ωφέλειας – ΔΕΔΑ, ΔΕΥΑΣ, ΟΤΕ ΑΕ κλπ, για τη διέλευση των δικτύων τους από την οδό Φλέμινγκ.

Η Υπηρεσία έχει την άποψη ότι δύναται να χορηγηθεί στον ανάδοχο κ. Χανλιόγλου Πολύδωρο Ε.Δ.Ε. η παράταση εντός της οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Εργασίες οδοστρωσίας-ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2021**» με αναθεώρηση, διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στη Δημοτική Επιτροπή την έγκριση της παράτασης εντός της οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Εργασίες οδοστρωσίας-ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2021**» για έξι (6) μήνες με αναθεώρηση.

**Νέα προθεσμία περαίωσης η 30-06-2024 ».**

Στην συνέχεια η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτής εξέθεσαν, **2)** την υπ' αριθμ. πρωτ. 2900/26-01-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, **3)** την υπ' αριθμ. πρωτ. 21157/22-06-2022 σύμβαση του έργου, **4)** τις υπ' αριθμ. 301/2023 & 484/2023 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών, **5)** τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4782/2021, **6)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και **7)** τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3<sup>η</sup> χρονική παράταση εντός της οριακής προθεσμίας για επιπλέον **έξι (6) μήνες**, ήτοι **μέχρι 30-06-2024**, με αναθεώρηση, της υπ' αρ. **21157/22-06-2022** σύμβασης, για την εκτέλεση του έργου «**Εργασίες οδοστρωσίας-ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2021**», που υπεγράφη στις 22-06-2022 μεταξύ του κ. **ΧΑΝΛΙΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ** του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ**, με έδρα τις

Σέρρες, οδός Ολύμπου αρ. 7, με Α.Φ.Μ. 047911960, Δ.Ο.Υ: ΣΕΡΡΩΝ και του ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσής του δώδεκα (12) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 22/06/2023, μετά την 1<sup>η</sup> χρονική παράταση με αναθεώρηση και προθεσμία περαίωσης στις 30/09/2023 και μετά την 2<sup>η</sup> χρονική παράταση με αναθεώρηση και προθεσμία περαίωσης στις 30/12/2023, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν στο σύνολο τους οι προβλεπόμενες εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλόστρωσης στις 17 κοινότητες του Δήμου Σερρών, καθώς και στις οδούς Μητρ. Κωνσταντίνου, Ι. Δραγούμη, Ν. Φωκά, Αθηνάς και Αγίας Σοφίας της πόλης των Σερρών, πλην του γεγονότος ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου, λόγω: α) Της αναμονής έκδοσης της έγκρισης Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την οδό Δ. Μαρούλη, η οποία βρίσκεται σε στάδιο τελικής έγκρισης από τη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας και β) της μη ολοκλήρωσης των εργασιών εκσκαφών και τομών, που εκτελούνται από οργανισμούς κοινής ωφέλειας – ΔΕΔΑ, ΔΕΥΑΣ, ΟΤΕ ΑΕ κλπ, για τη διέλευση των δικτύων τους από την οδό Φλέμινγκ, χωρίς αυτό να οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Αναθέτει στην κα Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

### **Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

**ΚΟΥΦΟΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**  
**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**  
**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**  
**ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ,**  
**ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**

### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

- 1) Χράπας Παντελής
- 2) Γάτσιος Αθανάσιος
- 3) Κεσούλη Λεμονιά
- 4) Μισιρλής Σπυρίδων
- 5) Μπάρμπα Μαγδαληνή
- 6) Πουλιάκας Παύλος
- 7) Φρυδάς Νικόλαος

Σέρρες 02 - 02 - 2024

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΑΔΟΣ