



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 31^ο έτους 2022

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 31η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 6^η του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **12:00 μ.**, πραγματοποιήθηκε **Τακτική Μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», ύστερα από την αριθμ. **31/02-06-2022** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες, ήταν οι :

1. Μισιρλής Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Νυχτοπάτης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3. Δεσποτίδης Ιωάννης, 4. Μητλιάγκα Βαρβάρα, 5. Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 6. Χράπας Παντελής, 7. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Παρόντες (συνδεδεμένοι) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, ήταν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Νυχτοπάτης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, Δεσποτίδης Ιωάννης, Χατζηδημητρίου Ιωάννης.

ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Καρακολίδης Παναγιώτης, 2. Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος, Μέλη.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 1015/32309/30-09-2021 απόφαση Δημάρχου Σερρών κ. Χρυσάφη Αλέξανδρου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 433 / 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση παράτασης προθεσμιών του έργου με τίτλο : «**ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΦΑΣΗ Ι)**».

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο **11^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιπρόεδρος, ως Προεδρεύων της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ. 18166/31-05-2022 εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών έργων – Έργων οδοποιίας – Υδραυλικών έργων και υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Σας γνωστοποιούμε ότι για το παραπάνω έργο υπεγράφη Εργολαβική Σύμβαση στις 17-3-2021 μεταξύ Δήμου Σερρών και του αναδόχου του έργου «Α.ΜΙ.ΚΑΤ. Α.Ε.» με συμβατική αποκλειστική προθεσμία περαίωσης δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή έως τις 17-9-2021.

Από τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του έργου του θέματος και συγκεκριμένα το άρθρο 5 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων αυτής, όσον αφορά τις επιμέρους τμηματικές προθεσμίες, προβλεπόταν :

- Διαμόρφωση παιδικής χαράς επί της διασταύρωσης των οδών Δημογερόντων - Ν. Νικολάου (ΟΠ 209Α) από την υπογραφή της σύμβασης έως και τον 6ο μήνα, ήτοι έως τις 17-09-2021.
- Ανάπλαση των πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού Ερμού (από το ύψος της συμβολής της με τον πεζόδρομο Κ. Καραμανλή, έως και την συμβολή της με τις οδούς Ελ. Βενιζέλου & Βασ. Βασιλείου), από τον 7ο – 12ο μήνα, ήτοι από τις 17-9-2021 έως τις 17-3-2022.
- Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στην πλατεία Ελευθερίας, από τον 13ο-18ο μήνα, ήτοι από τις 17-3-2022 έως τις 17-9-2022.

Με την υπ' αριθμ. 37261/2-11-2021 αίτηση του αναδόχου, υπεβλήθη ο 2ος λογαριασμός πληρωμής εργασιών του έργου του θέματος, ο οποίος καθυστέρησε στην πληρωμή του πέραν του διμήνου από την υποβολή του, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4021/4-2-2022 έγγραφη επιβεβαίωση της Δ/σης Οικονομικών του Δήμου Σερρών, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Δ.Τ.Υ.

Ως εκ τούτου, μετά και την υπ' αριθ. 2703/25-1-2022 αίτηση όχλησης και επίδοσης ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του αναδόχου του έργου «Α.ΜΙ.ΚΑΤ. Α.Ε.», εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 4021/7-2-2022 απόφαση της Δ.Τ.Υ., με την οποία έγινε αποδεκτό το περιεχόμενο της παραπάνω δήλωσης διακοπής εργασιών του αναδόχου «Α.ΜΙ.ΚΑΤ. Α.Ε.» με ημερομηνία 25/1/2022 (η οποία υπολογίζεται ότι αρχίζει εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ειδικής δήλωσης προς την Υπηρεσία μας, ήτοι στις 4/2/2022), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152, παρ.10 του Ν.4412/2016.

Εν τέλει, η άρση της παραπάνω διακοπής εργασιών, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 10332/22-3-2022 απόφαση της Δ.Τ.Υ., κατόπιν της ταυτάριθμης όχλησης του αναδόχου Α.ΜΙ.ΚΑΤ. Α.Ε., με την οποία δηλώνεται ότι στις 21-3-2022 πραγματοποιήθηκε η εξόφληση του 2ου Λογαριασμού.

Όλη η παραπάνω διαδικασία διακοπής εργασιών, επέφερε χρονική καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών για το χρονικό διάστημα από 4-2-2022 έως 21-3-2022, ήτοι για σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 12486/8-4-2022 γραπτή δήλωση του αναδόχου του έργου, υφίσταται αδυναμία άμεσης συνέχισης των εργασιών στο τμήμα της οδού Ερμού για το χρονικό διάστημα από 22-3-2022 όπου έγινε η επανέναρξη των εργασιών και πραγματοποιήθηκαν οι παραγγελίες των υλικών δαπεδόστρωσης βορείου κλάδου πεζοδρομίων οδού Ερμού (όπου η υπόβαση έδρασή τους είναι έτοιμη), η οποία απαιτεί τουλάχιστον εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την παραγγελία τους για την παράδοσή τους επί τόπου στο έργο, σύμφωνα με την γραπτή δήλωση αναδόχου και προμηθευτών-συνεργατών του.

Επιπροσθέτως, καθίσταται κατανοητό, δεδομένης της μη έγκαιρης πληρωμής του 2^{ου} λογαριασμού, ότι οι παραπάνω παραγγελίες ουσιαστικά δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μετά τις 2-11-2021, όπου και ο λογαριασμός υπεβλήθη προς έγκριση από τον ανάδοχο, ωστόσο αναγνωρίζεται από την Υπηρεσία μας και τυπικά η εν λόγω αδυναμία του αναδόχου, πέραν του διμήνου από την υποβολή του, δηλαδή από τις 2-1-2022 έως και τις 4-2-2022, ήτοι τριάντα τρεις (33) ημερολογιακές ημέρες, μέχρι δηλαδή και την επίσημη αποδοχή του αιτήματος του αναδόχου για διακοπή από την Υπηρεσία μας.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν.4412/2016, οι καθυστερήσεις που προέκυψαν δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, καθώς ο ίδιος δεν ήταν σε θέση να εκτελέσει το σύνολο των εργασιών επί της οδού Ερμού, εντός της τμηματικής συμβατικής προθεσμίας, δηλαδή έως τις 17-3-2022.

Τέλος, επισημαίνεται πως η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) έχει γνωμοδοτήσει θετικά σχετικά με το παρόν αίτημα παράτασης (σας επισυνάπτουμε αντίγραφο της εν λόγω γνωμοδότησης).

Συνεπώς, σας ζητούμε όπως εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών, την λήψη απόφασης σχετικά με :

-την έγκριση παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου με αναθεώρηση κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως τις 1/11/2022, λόγω της επιβληθείσας διακοπής εργασιών.

-την έγκριση παράτασης της τμηματικής συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της ανάπλασης των πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού Ερμού για συνολικά εκατόν τριάντα οκτώ (138) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 2/8/2022, λόγω της αδυναμίας συνέχισης των εργασιών στο εν λόγω τμήμα, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω ».

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** όσα ο Πρόεδρος και τα Μέλη αυτής εξέθεσαν, **2)** την υπ' αριθμ. 18166/31-05-2022 εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών Έργων – Οδοποιίας – Υδραυλικών Έργων και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, **3)** τις υπ' αριθμ. 4021/7-2-2022 & 10332/22-3-2022 αποφάσεις της Δ.Τ.Υ., **4)** την υπ' αριθμ. 12486/8-4-2022 αίτηση του αναδόχου, **5)** την υπ' αριθ. 2497/26-5-2022 γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, **6)** τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 8Α του Ν.4412/2016 και **7)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- A)** Εγκρίνει την χρονική παράταση για επιπλέον **σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι μέχρι **01/11/2022**, με αναθεώρηση, της υπ' αριθμ. **9289/17-03-2021** σύμβασης του έργου με τίτλο : «**ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΦΑΣΗ Ι)**, μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “**Α.ΜΙ.ΚΑΤ. Α.Ε.**”, με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. **ΣΦΥΡΙΚΛΑ ΑΝΕΣΤΗ**, με έδρα το Σκούταρι Σερρών, με Α.Φ.Μ. 998978810, Δ.Ο.Υ. Β' ΣΕΡΡΩΝ και του “**ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ**”, ποσού **τριακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (365.986,60€) χωρίς Φ.Π.Α.**, λόγω της επιβληθείσας διακοπής εργασιών, η οποία δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου και έχει γνωμοδοτήσει θετικά σχετικά με το παρόν αίτημα παράτασης, η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).
- B)** Εγκρίνει την χρονική παράταση για συνολικά **εκατόν τριάντα οκτώ (138) ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι έως τις **2/8/2022**, της τμηματικής συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της ανάπλασης των πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού Ερμού, λόγω της αδυναμίας συνέχισης των εργασιών στο εν λόγω τμήμα, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσης.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπάνω ενέργειες

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ -
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Νυχτοπάτης Γεώργιος
- 2) Δεσποτίδης Ιωάννης
- 3) Μητλιάγκα Βαρβάρα
- 4) Χατζηδημητρίου Ιωάννης
- 5) Χράπας Παντελής
- 6) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 14 - 06 - 2022

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ
Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΑΔΟΣ