



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 66^ο έτους 2024

Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 66η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **18η** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **12:05 μ.μ.**, πραγματοποιήθηκε **τακτική μεικτή συνεδρίαση** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 45122/13-12-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 και την υπ' αριθμ. 303/30971/02-04-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες ήταν οι :

1. Κουφοτόλης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, 2. Γάτσιος Αθανάσιος, 3. Κεϊσογλου Παναγιώτης (αναπληρωτής του απόντος Πουλιάκα Παύλου), 4. Πανταζή Βασιλική (αναπληρώτρια της απούσης Χατζηγαβριήλ Δέσποινας), 5. Μπάρμπα Μαγδαληνή, 6. Φρυδάς Νικόλαος.

Παρόντες (συνδεδεμένοι) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, ήταν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής: 1. Κεϊσογλου Παναγιώτης, 2. Πανταζή Βασιλική.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Χράπας Παντελής, Αντιπρόεδρος, 2. Μισιρλής Σπυρίδων, 3. Χρυσανθίδης Βασίλειος, Μέλη.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 20/667/09-01-2024 απόφαση της Δημάρχου Σερρών κας Βαρβάρας Μητλιάγκα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1179 / 2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση χρονικής παράτασης της τμηματικής προθεσμίας του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ – (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ Ο.Τ. 637)».

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο **3^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την με αρ.πρωτ. 45012/13-12-2024

εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Έργων και Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Με την υπ. αρ. 471/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμό 617/2022 και 642/2022 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ – (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ Ο.Τ. 637)» προϋπολογισμού εργασιών 1.345.000,00 €. Μετά τη διενέργεια διαγωνισμού, Ανάδοχος αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Κ/ΞΙΑ ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. – ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ ΙΚΕ» που εκτελεί το έργο βάσει της υπ. αρ. 916/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών.

Η σύμβαση του έργου προέβλεπε τμηματική προθεσμία ολοκλήρωσης του κατασκευαστικού σκέλους του έργου στους δέκα (-10-) μήνες και συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου στους εβδομήντα (-70-) μήνες. Η τμηματική προθεσμία του κατασκευαστικού σκέλους έληξε στις 16/12/2023 και παρατάθηκε κατά δώδεκα (-12-) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 16/12/2024 βάσει της με αριθμό 501/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών. Στις 15/11/2024 με το με αριθμό πρωτοκόλλου 14005 έγγραφο ο ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα παράταση της τμηματικής προθεσμίας του έργου έως την 30 Ιουνίου 2025.

Σύμφωνα με το άρθρο 147, παράγραφος 5 του Ν4412/2016:

Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαινεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Η τμηματική προθεσμία του κατασκευαστικού τμήματος λήγει στις 16 Δεκεμβρίου 2024
- Η συνολική προθεσμία του έργου δεν έχει παρέλθει
- Δεν υπάρχει υπέρβαση οριακής προθεσμίας
- Από το ημερολόγιο καύσωνα και τις ημέρες που οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν την εκτέλεση εργασιών αιτιολογείται διάστημα παράτασης της τμηματικής προθεσμίας κατά τέσσερις (-4-) μήνες

Εισηγούμαστε την παράταση της τμηματικής προθεσμίας κατασκευής του έργου κατά τέσσερις (-4-) μήνες, δηλαδή έως τις 16 Απριλίου 2025 χωρίς την μεταβολή της συνολικής διάρκειας του έργου, η οποία παραμένει στους εβδομήντα (-70-) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου».

Στην συνέχεια η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτής εξέθεσαν, **2)** την με αρ.πρωτ. 45012/13-12-2024 εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Έργων και Υπηρεσιών του Δήμου, **3)** τις διατάξεις των παρ. 4 & 8, του άρθρου 147, του ν.4412/2016, **4)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, **5)** τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χρονική παράταση της τμηματικής προθεσμίας κατασκευής του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ–(ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ Ο.Τ. 637)**» προϋπολογισμού εργασιών 1.345.000,00 €. με Ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «**Κ/ΞΙΑ ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. – ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ ΙΚΕ**» κατά τέσσερις (-4-) μήνες, δηλαδή **έως τις 16 Απριλίου 2025** χωρίς την μεταβολή της συνολικής διάρκειας του έργου, η οποία παραμένει στους εβδομήντα (-70-) μήνες.

Αναθέτει στην κα Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΚΟΥΦΟΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ,
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Γάτσιος Αθανάσιος
- 2) Κεϊσογλου Παναγιώτης
- 3) Μπάρμπα Μαγδαληνή
- 4) Πανταζή Βασιλική
- 5) Φρυδάς Νικόλαος

Σέρρες 19 - 12 - 2024

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΒΑΪΑ ΔΕΛΙΤΣΙΚΟΥ