



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 22^ο έτους 2024

Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 22η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **30η** του μηνός **Απριλίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **12:05 μ.μ.**, πραγματοποιήθηκε **Τακτική Μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, ύστερα από την αριθμ.14610/26-04-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 και την υπ' αριθμ. 303/30971/02-04-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες ήταν οι :

1. Κουφοτόλης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, 2. Χράπας Παντελής, Αντιπρόεδρος, 3. Γάτσιος Αθανάσιος, 4. Μπάρμπα Μαγδαληνή, 5. Πουλιάκας Παύλος, 6. Φρυδάς Νικόλαος, 7. Χατζηγαβριήλ Δέσποινα, 8. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Μισιρλής Σπυρίδων, Μέλος.

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 8 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/19-7-2018 τ.Α')

α) η Πρόεδρος της Κοινότητας Σερρών κα Γκόγκα Δέσποινα και ήταν παρούσα (συνδεδεμένη) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX και
β) ο Πρόεδρος της Κοινότητας Επταμύλων κ. Τριανταφύλλου Μιχαήλ και δεν ήταν παρών.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 20/667/09-01-2024 απόφαση της Δημάρχου Σερρών κας Βαρβάρας Μητλιάγκα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 383 / 2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ**».

Στην παραπάνω συνεδρίαση, πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη της πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, να συζητήσουν το **1ο** εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα: <Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ»>.**

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψιν τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν.4555/2018, ύστερα από ψηφοφορία αποφάσισαν ομόφωνα για το κατεπείγον της διαδικασίας και για τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος του **1ου** εκτός ημερησίας διάταξης θέματος, περί: <Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ»> με την παρατήρηση του μέλους της Δημοτικής Επιτροπής κ. Βασιλείου Χρυσανθίδη ότι το θέμα θα έπρεπε να έρθει πιο έγκαιρα και τεκμηριωμένα και αφού έλαβαν υπ' όψιν την με αρ. πρωτ.14667/26-04-2024 εισήγηση του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:**

« κ. Πρόεδρε,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 21-08-2023 υπογράφηκε το συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου του θέματος με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τους οχτώ (8) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 21/04/2024.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Ο Ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα την παράταση του έργου.
- Με τις υπ' αριθμ. 4702/09-02-2024 και 10212/22-03-2024 αποφάσεις της Δ.Τ.Υ. έγινε διακοπή των εργασιών λόγω καθυστέρησης της πληρωμής του αναδόχου, 35 και 18 ημερών αντίστοιχα
- Οι έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για τις εργασίες ασφαλτόστρωσης που περιλαμβάνονται στο έργο, που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εργασιών, εκδόθηκε στις 07-04-2024 (ΦΕΚ 2099/Β/07-04-2024)
- Το χρονοδιάγραμμα του έργου σύμφωνα με το οποίο οι ομάδες εργασιών 1 έως 4 (χωματουργικά – οδοστρωσία – ασφαλτικά - τεχνικά έργα) έχουν συνολική διάρκεια πέντε (5) μήνες
- Ο 3^{ος} λογαριασμός του έργου δεν έχει πληρωθεί ακόμη και ισχύει η διακοπή των εργασιών έως σήμερα
- Η Υπηρεσία έχει την άποψη ότι δύναται να χορηγηθεί στον Ανάδοχο «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.», παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ»**, με **αναθεώρηση**, διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου. Η παράταση προτείνεται να είναι πέντε μήνες, που περιλαμβάνει το διάστημα από 21-11-2023 όπου θα ξεκινούσαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης έως 7-04-2024 που βγήκε η απόφαση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τις εργασίες αυτές και από 8-04-2024 έως και 21-04-2024 που είναι και η λήξη της αρχικής σύμβασης (συνολική διάρκεια από 21-11-2023 έως 21-04-2024 – σύνολο πέντε (5) μήνες).

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Δημοτική Επιτροπή την **παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ», κατά πέντε (5) μήνες. Νέα προθεσμία περαίωσης η 21-09-2024.»**.

Στην συνέχεια η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτής εξέθεσαν, **2)** την με αρ.πρωτ.14667/26-04-2024 εισήγηση του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, **3)** την με αρ.πρωτ. 13587/19-04-2024 αίτηση του Αναδόχου, **4)** Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου, **5)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, **6)** τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ**», κατά πέντε (5) μήνες για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Νέα προθεσμία περαίωσης ορίζεται η **21-09-2024**.

Αναθέτει στην κα Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΚΟΥΦΟΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ,
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Χράπας Παντελής
- 2) Γάτσιος Αθανάσιος
- 3) Μπάρμπα Μαγδαληνή
- 4) Πουλιάκας Παύλος
- 5) Φρυδάς Νικόλαος
- 6) Χατζηγαβριήλ Δέσποινα
- 7) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 02 - 05 - 2024

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

κ. α. α.

ΒΑΪΑ ΔΕΛΙΤΣΙΚΟΥ