



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

### Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 27<sup>ο</sup> έτους 2024

Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 27η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **4η** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **12:05 μ.μ.**, πραγματοποιήθηκε **τακτική διά ζώσης συνεδρίαση** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, ύστερα από την αριθμ.18508/30-05-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 και την υπ' αριθμ. 303/30971/02-04-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες ήταν οι :

1. Κουφοτόλης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, 2. Γάτσιος Αθανάσιος, 3. Μπάρμπα Μαγδαληνή, 4. Πουλιάκας Παύλος, 5. Φρυδάς Νικόλαος, 6. Χατζηγαβριήλ Δέσποινα, 7. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Χράπας Παντελής, Αντιπρόεδρος, 2. Μισιρλής Σπυρίδων.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 20/667/09-01-2024 απόφαση της Δημάρχου Σερρών κας Βαρβάρας Μητλιάγκα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

### **Α Π Ο Φ Α Σ Η 489 / 2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση 1ης χρονικής παράτασης της με αρ. **22500/04-07-2022** σύμβασης του έργου **“ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΓΗΣ”**, κατά εκατόν ογδόντα δύο (182) ημέρες.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο **3<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ.18022/28-05-2024 εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών Έργων, Οδοποιίας, Υδραυλικών Έργων & Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Σας πληροφορούμε ότι με την υπ. αρ. 687/2021 Α.Ο.Ε. εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος, προϋπολογισμού 1.320.000,00€. Μετά τη διενέργεια διαγωνισμού Ανάδοχος αναδείχθηκε ο ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΦΑΝΗΣ που εκτελεί το έργο βάσει της υπ. αρ. 29/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών. Η συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε **719.437,14 €** με ΦΠΑ.

Στις 4/7/2022 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση και ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες, δηλαδή έως τις 4/7/2024.

Έως και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί εργασίες διανοίξεων οδών, οδοστρωσίας (κατασκευή βάσης και υπόβασης) και ασφαλοστρώσεων, αξίας 195.982,33€. Απομένουν ακόμη εργασίες αξίας 543.435,01€, που αφορούν κυρίως ασφαλοστρώσεις (βάση πάχους 5εκ και στρώση κυκλοφορίας πάχους 5εκ).

Ο ανάδοχος στην αίτηση του, ζητά παράταση εργασιών διάρκειας 182 ημερών, δηλαδή έως τις 31/12/2024 λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά την συμβατική περίοδο του έργου (βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες) και κατά τις οποίες δεν ήταν δυνατόν εκτελεστούν εργασίες, λόγω και της φύσης του έργου. Στον συνημμένο πίνακα φαίνονται αναλυτικά και μέσα από επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία, οι συγκεκριμένες ημέρες, που επικαλείται ο ανάδοχος.

Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών έχοντας υπόψη

- Την από 20/05/2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας
- Το ημερολόγιο του έργου
- Το άρθρο 5 της Ε.Σ.Υ.
- Το άρθρο 147 και τις παραγράφους 8, 9 και 10 του Ν.4412/2016.
- Τα δεδομένα από την επίβλεψη του έργου
- Το γεγονός ότι οι συνολικές ημέρες στις οποίες επικράτησαν δυσμενής καιρικές συνθήκες ήταν 230 > 182
- Την άμεση ανάγκη για πλήρη, έντεχνη και λειτουργική ολοκλήρωση και παράδοση του έργου

γνωμοδοτεί υπέρ της παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 182 ημέρες, δηλαδή έως τις 31/12/2024, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση ».

Στην συνέχεια η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτής εξέθεσαν, **2)** την υπ' αριθμ.18022/28-05-2024 εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών Έργων, Οδοποιίας, Υδραυλικών Έργων & Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, **3)** την υπ' αριθμ. 11/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, **4)** την υπ' αριθμ. 22500/4-7-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV010862800 2022-07-04) σύμβαση του έργου, **5)** την υπ' αριθμ. πρωτ. 17064/21-5-2024 αίτηση του αναδόχου του έργου, **6)** τις διατάξεις των παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, **7)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και **8)** τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χρονική παράταση για επιπλέον **εκατόν ογδόντα δύο (182) ημέρες**, ήτοι μέχρι **31/12/2024**, με αναθεώρηση, της υπ' αρ. **22500/4-7-2022** (ΑΔΑΜ: 22SYMV010862800 2022-07-04) σύμβασης, για την εκτέλεση του έργου **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΓΗΣ»**, ποσού **επτακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα επτά ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών (719.437,14 €)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, που υπεγράφη στις 4-7-2022 μεταξύ του κ. Μεσοχωρίτη Φάνη του Ιωάννη, με έδρα την Ιωνία Θεσσαλονίκης, οδός Ι. Δραγούμη 47, με Α.Φ.Μ. 077076395, Δ.Ο.Υ: ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και του **ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ**, με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και προθεσμία περαίωσης στις 4-7-2024, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά την συμβατική περίοδο του έργου (βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες) και κατά τις οποίες δεν ήταν δυνατόν εκτελεστούν εργασίες, λόγω και της φύσης του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Αναθέτει στην κα Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΚΟΥΦΟΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ,  
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

- 1) Γάτσιος Αθανάσιος
- 2) Μπάρμπα Μαγδαληνή
- 3) Πουλιάκας Παύλος
- 4) Φρυδάς Νικόλαος
- 5) Χατζηγαβριήλ Δέσποινα
- 6) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 05 - 06 - 2024

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΒΑΪΑ ΔΕΛΙΤΣΙΚΟΥ