



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28<sup>ο</sup> έτους 2024**

Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 28η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **11η** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **12:05 μ.μ.**, πραγματοποιήθηκε **Τακτική Μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, ύστερα από την αριθμ.19552/06-06-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 και την υπ' αριθμ. 303/30971/02-04-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες ήταν οι :

1. Κουφοτόλης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, 2. Χράπας Παντελής, Αντιπρόεδρος, 3. Κεϊσογλου Παναγιώτης (αναπληρωτής του απόντος Γάτσιου Αθανάσιου), 4. Κεσούλη Λεμονιά (αναπληρώτρια της απύσας Χατζηγαβριήλ Δέσποινας), 5. Μισιρλής Σπυρίδων, 6. Μπάρμπα Μαγδαληνή, 7. Πουλιάκας Παύλος, 8. Φρυδάς Νικόλαος, 9. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Παρών (συνδεδεμένος) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, ήταν το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής: κ. Μισιρλής Σπυρίδων.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** Κανείς.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 20/667/09-01-2024 απόφαση της Δημάρχου Σερρών κας Βαρβάρας Μητλιάγκα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Α Π Ο Φ Α Σ Η 501 / 2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση χρονικής παράτασης τμηματικής προθεσμίας του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ – (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ, Ο.Τ. 637)**».

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την με αρ. πρωτ.18873/03-06-2024 εισήγηση του Γραφείου Έργων-Μελετών του Τμήματος Οικοδομικών Έργων-Οδοποιίας-Υδραυλικών Έργων και Υπηρεσιών της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Με την υπ. αρ. 471/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμό 617/2022 και 642/2022 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ – (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ Ο.Τ. 637)**» προϋπολογισμού εργασιών 1.345.000,00 €. Μετά τη διενέργεια διαγωνισμού Ανάδοχος αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «**Κ/ΞΙΑ ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. – ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ ΙΚΕ**» που εκτελεί το έργο βάσει της υπ. αρ. 916/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών.

Η σύμβαση του έργου προβλέπει τμηματική προθεσμία ολοκλήρωσης του κατασκευαστικού σκέλους του έργου στους δέκα (-10-) μήνες και συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου στους εβδομήντα (-70-) μήνες. Η τμηματική προθεσμία του κατασκευαστικού σκέλους έληξε στις 16/12/2023 και ο ανάδοχος δεν έχει καταθέσει αίτηση για παράταση της.

Σύμφωνα με το άρθρο 147, παράγραφος 5 του Ν4412/2016:

Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία **ή και χωρίς αυτήν**, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαινεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Η τμηματική προθεσμία του κατασκευαστικού τμήματος έληξε στις 16 Δεκεμβρίου 2024
- Η συνολική προθεσμία του έργου δεν έχει παρέλθει
- Δεν υπάρχει υπέρβαση οριακής προθεσμίας
- Ο νόμος δίνει το δικαίωμα στην Προϊσταμένη Αρχή να χορηγήσει παράταση ακόμα και χωρίς αίτηση από τον ανάδοχο
- Η προϊσταμένη αρχή ευθύνεται για την καθυστέρηση υλοποίησης του έργου, όπως αυτό τεκμαίρεται από τα ημερολόγια του έργου (καθυστέρηση απομάκρυνσης αποξηλωμένων πλακών, χρόνος κατάθεσης και έγκρισης 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ, εντολή για διακοπή εργασιών λόγω καιρού και λόγω πανελληνίων)

Εισηγούμεστε την παράταση της τμηματικής προθεσμίας κατασκευής του έργου κατά δώδεκα (-12-) μήνες, δηλαδή έως τις 16 Δεκεμβρίου 2024 χωρίς την μεταβολή της συνολικής διάρκειας του έργου, η οποία παραμένει στους εβδομήντα (-70-) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. ».

Στην συνέχεια η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτής εξέθεσαν, **2)** την με αρ. πρωτ.18873/03-06-2024 εισήγηση του Γραφείου Έργων-Μελετών του Τμήματος Οικοδομικών Έργων-Οδοποιίας-Υδραυλικών Έργων και Υπηρεσιών της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, **3)** τις με αριθμό 471/2022, 617/2022, 642/2022 & 916/2022 Αποφάσεις της Οικονομικής

Επιτροπής, **4)** τις διατάξεις του άρθρου 147, παράγραφος 5 του Ν4412/2016, **5)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, **6)** τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χρονική παράταση της τμηματικής προθεσμίας κατασκευής του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ – (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ, Ο.Τ. 637)**» κατά δώδεκα (-12-) μήνες, **δηλαδή έως τις 16 Δεκεμβρίου 2024** χωρίς την μεταβολή της συνολικής διάρκειας του έργου, η οποία παραμένει στους εβδομήντα (-70-) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Αναθέτει στην κα Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

### **Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΚΟΥΦΟΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ,  
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

- 1) Χράπας Παντελής
- 2) Κεϊσογλου Παναγιώτης
- 3) Κεσούλη Λεμονιά
- 4) Μισιρλής Σπυρίδων
- 5) Μπάρμπα Μαγδαληνή
- 6) Πουλιάκας Παύλος
- 7) Φρυδάς Νικόλαος
- 8) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 12 - 06 - 2024

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΒΑΪΑ ΔΕΛΙΤΣΙΚΟΥ