



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28^ο έτους 2024

Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 28η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **11η** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **12:05 μ.μ.**, πραγματοποιήθηκε **Τακτική Μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, ύστερα από την αριθμ.19552/06-06-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 και την υπ' αριθμ. 303/30971/02-04-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες ήταν οι :

1. Κουφοτόλης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, 2. Χράπας Παντελής, Αντιπρόεδρος, 3. Κεϊσογλου Παναγιώτης (αναπληρωτής του απόντος Γάτσιου Αθανάσιου), 4. Κεσούλη Λεμονιά (αναπληρώτρια της απύσας Χατζηγαβριήλ Δέσποινας), 5. Μισιρλής Σπυρίδων, 6. Μπάρμπα Μαγδαληνή, 7. Πουλιάκας Παύλος, 8. Φρυδάς Νικόλαος, 9. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Παρών (συνδεδεμένος) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, ήταν το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής: κ. Μισιρλής Σπυρίδων.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 20/667/09-01-2024 απόφαση της Δημάρχου Σερρών κας Βαρβάρας Μητλιάγκα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 502 / 2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση χρονικής παράτασης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ».

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την με αρ. πρωτ.18874/03-06-2024 εισήγηση του Γραφείου Έργων-Μελετών του Τμήματος Οικοδομικών Έργων-Οδοποιίας-Υδραυλικών Έργων και Υπηρεσιών της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Με την υπ. αρ. 733/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η μελέτη του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ**» προϋπολογισμού εργασιών 1.603.575,02 €. Μετά τη διενέργεια διαγωνισμού Ανάδοχος αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «**AS BUILD A.T.E.**».

Η σύμβαση του έργου προβλέπει προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου στους δώδεκα (-12-) μήνες. Η προθεσμία κατασκευής έληξε στις 28/04/2024 και ο ανάδοχος κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτημα για παράταση με το με αριθμό πρωτοκόλου 9768/20-03-2024 έγγραφο.

Σύμφωνα με το άρθρο 147, παράγραφος 5 του Ν.4412/2016:

Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία **ή και χωρίς αυτήν**, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαινεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Η προθεσμία κατασκευής του έργου έληξε στις 28 Απριλίου 2024
- Ο ανάδοχος κατέθεσε τεκμηριωμένο αίτημα παράτασης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας
- Η προϊσταμένη αρχή ευθύνεται για την καθυστέρηση υλοποίησης του έργου, όπως αυτό τεκμαίρεται από τα ημερολόγια του έργου και περιγράφεται στην αίτηση παράτασης. Συγκεκριμένα, στις 27/06/2023 ο ανάδοχος έλαβε εντολή από την επίβλεψη για διακοπή των εργασιών ανέγερσης των μεταλλικών στεγάστρων. Στις 09/01/2024, ο ανάδοχος κατέθεσε πρόταση με σχέδια λεπτομερειών, για τη σύνδεση των υποστυλωμάτων και δοκών καθώς και τη σύνδεση της θεμελίωσης οπλισμένου σκυροδέματος με τα μεταλλικά υποστυλώματα.

Οι διευκρινίσεις αυτές ήταν απαραίτητες για την υλοποίηση της κατασκευής, δεδομένου ότι, από τα σχέδια της στατικής μελέτης της οικοδομικής άδειας, δεν προέκυπταν σαφώς τα συγκεκριμένα στοιχεία.

Η πρόταση του αναδόχου εξετάστηκε από την ομάδα επίβλεψης και οριστικοποιήθηκαν οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες στις 15/02/2024.

Από τις λεπτομέρειες αυτές δεν προέκυψαν αλλαγές στην εγκεκριμένη στατική μελέτη και στην οικοδομική άδεια.

Εισηγούμεστε την παράταση της προθεσμίας κατασκευής του έργου κατά διακόσιες τριάντα τρεις (-233-) ημέρες, όσο και η καθυστέρηση που προέκυψε με εντολή της υπηρεσίας, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.».

Στην συνέχεια η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτής εξέθεσαν, **2)** την με αρ. πρωτ.18874/03-06-2024 εισήγηση του Γραφείου Έργων-Μελετών του Τμήματος Οικοδομικών Έργων-Οδοποιίας-Υδραυλικών Έργων και Υπηρεσιών της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, **3)** την υπ. αρ. 733/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, **4)** την με αρ.πρωτ.2173/10-06-2024 (αρ.πρωτ.19858/10-06-2024 Δήμου Σερρών) Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1η Παράταση) για το Υπόεργο “Κατασκευή Πράσινου Σημείου Διαχείρισης

Απορριμμάτων Δήμου Σερρών” Α/Α 1 της Πράξης 5070072 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία” της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, **5)** τις διατάξεις του άρθρου 147, παράγραφος 5 του Ν.4412/2016, **6)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, **7)** τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χρονική παράταση της προθεσμίας κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» κατά διακόσιες τριάντα τρεις (-233-) ημέρες, όσο και η καθυστέρηση που προέκυψε με εντολή της υπηρεσίας, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Αναθέτει στην κα Δήμαρχο τις παραπάνω ενέργειες.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΚΟΥΦΟΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ,
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Χράπας Παντελής
- 2) Κεϊσογλου Παναγιώτης
- 3) Κεσούλη Λεμονιά
- 4) Μισιρλής Σπυρίδων
- 5) Μπάρμπα Μαγδαληνή
- 6) Πουλιάκας Παύλος
- 7) Φρυδάς Νικόλαος
- 8) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 11 - 06 - 2024

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΒΑΪΑ ΔΕΛΙΤΣΙΚΟΥ