



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 50^ο έτους 2024

Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 50η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **24η** του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **12:05 μ.μ.**, πραγματοποιήθηκε **Τακτική Μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 32828/20-09-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 και την υπ' αριθμ. 303/30971/02-04-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες ήταν οι :

1. Κουφοτόλης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, 2. Χράπας Παντελής, Αντιπρόεδρος, 3. Γάτσιος Αθανάσιος, 4. Μισιρλής Σπυρίδων, 5. Μάρμπα Μαγδαληνή, 6. Πουλιάκας Παύλος, 7. Φρυδάς Νικόλαος, 8. Χατζηγαβριήλ Δέσποινα, 9. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 20/667/09-01-2024 απόφαση της Δημάρχου Σερρών κας Βαρβάρας Μητλιάγκα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 843 / 2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση της 2ης χρονικής παράτασης του έργου με τίτλο : «**ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ**».

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο **4^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την με αρ.πρωτ. 31686/12-09-2024 εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Έργων και Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Σας γνωστοποιούμε ότι για το παραπάνω έργο υπεγράφη Εργολαβική Σύμβαση στις 27-12-2023 ποσού 62.877,41 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) μεταξύ Δήμου Σερρών και του αναδόχου του έργου «**ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ**», με συμβατική αποκλειστική προθεσμία περαίωσης έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι στις 27-6-2024.

Με την (γ) σχετική απόφαση εγκρίθηκε η 1η χρονική παράταση της σύμβασης του θέματος κατά τρεις (3) μήνες (οριακή προθεσμία), ήτοι έως τις 27-9-2024, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οποία ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία).

Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή.

Με την (α) σχετική του αίτηση ο ανάδοχος αιτείται χορήγηση παράτασης ενός (1) μήνα, ήτοι έως τις 27-10-2024, επικαλούμενος αδυναμία εκτέλεσης εργασιών εν μέσω θερινής περιόδου λόγω υψηλών θερμοκρασιών σε επίπεδα καύσωνα. Από στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (επισυνάπτονται), από τις 27/6/2024 (αρχική συμβατική προθεσμία) έως και το τέλος Αυγούστου, προκύπτουν για την πόλη των Σερρών σαράντα έξι (46) ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 35°C, σε συνθήκες καύσωνα και ακατάλληλες για εργασία.

Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι δύναται να χορηγηθεί στον «**ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ**» 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ**» με αναθεώρηση κατά σαράντα έξι (46) ημέρες, διότι το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στην ανάπλαση τμήματος της κοιλάδας Αγίας Βαρβάρας και η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου (δυσμενείς καιρικές συνθήκες-υψηλές θερμοκρασίες κατά την διάρκεια της οριακής προθεσμίας εν μέσω θερινών μηνών).

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην Δημοτική Επιτροπή την έγκριση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» κατά σαράντα έξι (46) ημέρες πέραν της οριακής προθεσμίας με αναθεώρηση, με νέα προθεσμία περαίωσης τις 12-11-2024.».

Στην συνέχεια η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτής εξέθεσαν, **2)** την με αρ.πρωτ. 31686/12-09-2024 εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Έργων και Υπηρεσιών του Δήμου, **3)** την υπ'αρ.488/2024 Απόφασή της, **4)** την με αριθμ. πρωτ. 29743/30-8-2024 αίτηση του αναδόχου «**ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ**», **5)** Μετεωρολογικά στοιχεία Ιουν-Ιουλ-Αυγ 2024 για την πόλη των Σερρών από Εθνικό Αστεροσκοπείο, **6)** την υπ' αριθμ. 44227/27-12-2023 (ΑΔΑΜ : 23ΣΥΜV014059304 2023-12-28) σύμβαση του έργου, **7)** τις διατάξεις των παρ. 4 & 8, του άρθρου 147, του ν.4412/2016, **8)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, **9)** τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, την 2η χρονική παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ**», κατά σαράντα έξι (46) ημέρες, πέραν της οριακής προθεσμίας με αναθεώρηση, με νέα προθεσμία περαίωσης τις 12-11-2024.

Αναθέτει στην κα Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΚΟΥΦΟΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ,
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Χράπας Παντελής
- 2) Γάτσιος Αθανάσιος
- 3) Μισιρλής Σπυρίδων
- 4) Μπάρμπα Μαγδαληνή
- 5) Πουλιάκας Πάυλος
- 6) Φρυδάς Νικόλαος
- 7) Χατζηγαβριήλ Δέσποινα
- 8) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 03 - 10 - 2024

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΒΑΪΑ ΔΕΛΙΤΣΙΚΟΥ