



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 25^η / 19-06-2024**

Αριθμ. Απόφασης: 194 /2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ης} παράτασης του έργου «Εκτεταμένες Παρεμβάσεις σε σχολικά κτήρια του Δήμου Σερρών».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **19^η** του μηνός **Ιουνίου** του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 20.00 , έλαβε χώρα **τακτική δια ζώσης συνεδρίαση** του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, κατόπιν της αριθμ. Πρωτ.: **20772/25η/19-06-2024** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που εστάλη ηλεκτρονικά στον κάθε σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **35** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **29**, δηλαδή:

Παρόντες ήταν οι εξής (29):

Δρίγκα Χρυσούλα (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Βαβατζιάνης Αθανάσιος
Βαφειάδης Μιχαήλ
Γάτσιος Αθανάσιος
Ηλιοπούλου Σταλακτή
Ιορδανίδου Άννα
Ιχτιάρη Σοφία
Καδής Γεώργιος
Καζακίδης Χρυσοβαλάντης
Καρακολίδης Παναγιώτης
Καρασουλτάνη -Σιάκκα Χρυσούλα
Κατιρτζόγλου Βασίλειος
Κεϊσογλου Παναγιώτης
Κεσούλη Λεμονιά
Κουφοτόλης Νικόλαος
Μισιρλής Σπυρίδων
Μιχτσόγλου Δημήτριος

Μπάρμπα Μαγδαληνή
Μπέγος Κωνσταντίνος
Νυχτοπάτης Γεώργιος
Πάνου – Αναστασιάδου Σωτηρία (Αντιπρ. Δ.Σ.)
Παλάζη- Τσοχατζίδη Χρυσάνθη
Πανταζή Βασιλική
Ταϊρης Γεώργιος
Τουρτούρας Ιωάννης
Τούσκα Ελένη (Γραμματέας Δ.Σ.)
Φρυδάς Νικόλαος
Χατζηγαβριήλ Δέσποινα
Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ (6): 1) Δούκας Γεώργιος, 2) Παπαδόπουλος Αθανάσιος, 3) Πουλιάκας Παύλος, 4) Χαλκιοπούλος Αλέξανδρος, 5) Χράπας Παντελής, 6) Χρυσάφης Αλέξανδρος

- Ο Δημοτικός Σύμβουλοι κ. Χρυσανθίδης Βασίλειος **αποχώρησε** πριν την έναρξη συζήτησης του 1^{ου} Ε.Η. Δ. θέματος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών δεν ήταν ΚΑΝΕΙΣ.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και αναπληρώτρια προϊστάμενη του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κ. Βαΐα Σκόδρα.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, με την παρουσία **29** μελών από συνολικά **35** μέλη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν **παρούσα** η Δήμαρχος κα. Μητλιάγκα Βαρβάρα, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Κατόπιν, ενημέρωσε το Σώμα για την λήψη της υπ' αριθμ.: 185/7-6-2024 απόφασης, που λήφθηκε στην 23η Κατεπείγουσα δια περιφοράς Συνεδρίασης και των υπ' αριθμ.: 186/13-6-2024, 187/13-6-2024 και 188/13-6-2024 αποφάσεων που λήφθηκαν στην 24^η Κατεπείγουσα δια περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το αρ. 184 του Ν. 4635/2019 - Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **6ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος κ. Γάτσιος Αθανάσιος, έθεσε υπόψη του συμβουλίου, την υπ' αριθμ. **20616/14-06-2024** εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών Έργων, Έργων οδοποιίας, Υδραυλικών έργων & υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

«< Σας γνωρίζουμε ότι στις 13-07-2023 υπογράφηκε το συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου **«Εκτεταμένες Παρεμβάσεις σε σχολικά κτήρια του Δήμου Σερρών»**, με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τους δώδεκα (12) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 13-07-2024, με Ανάδοχο του έργου την κα. Χαρμάνια Κερασία.

Λαμβάνοντας υπ' όψη:

- Την αρ. 11/2022 μελέτη της Δ.Τ.Υ. για το έργο «Εκτεταμένες Παρεμβάσεις σε σχολικά κτήρια του Δήμου Σερρών».
- Την με αριθμ. πρωτ. 2023/5344/17-02-2023 Απόφαση Ανάλυσης υποχρέωσης (23REQ012155001 2023-02-17) “Δέσμευση πίστωσης ύψους 300.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7331.002 του πρ/σμού εξόδων έτους 2023, για το έργο **«Εκτεταμένες Παρεμβάσεις σε σχολικά κτήρια του Δήμου Σερρών»** (Α.Α.Υ. 308/2023)
- Την με αριθμ. πρωτ. 2024/4487/08-02-2024 Απόφαση Ανάλυσης υποχρέωσης (24REQ014233858 2024-02-08) (συνεχιζόμενα) “Δέσμευση πίστωσης ύψους 141.921,96 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7331.002 του πρ/σμού εξόδων έτους 2024, για το έργο **«Εκτεταμένες Παρεμβάσεις σε σχολικά κτήρια του Δήμου Σερρών»** (Α.Α.Υ. 350/2024)
- Την με αριθμ. πρωτ. 2024/19300/05-06-2024 Απόφαση Ανάλυσης υποχρέωσης (24REQ014886731 2024-06-05) “Δέσμευση πίστωσης ύψους 31.383.37 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7331.002 του πρ/σμού εξόδων έτους 2024, για το έργο **«Εκτεταμένες Παρεμβάσεις σε σχολικά κτήρια του Δήμου Σερρών»** (Α.Α.Υ. 805/2024)
- Την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης με την υπ' αριθμ. 1310/2022 (ΑΔΑ: 6Α35Ω10-0Ε5) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών.
- Την υπ' αριθμ. 297/2023 (ΑΔΑ : 64ΖΔΩ10-ΧΒ6) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών με την οποία **κατακυρώθηκε το έργο** στην προσωρινή ανάδοχο κα Χαρμάνια Κερασία.

- Την υπ' αριθμ. 84547/12-06-2023 έγγραφο της Αποκ. Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σχετικά με τον Έλεγχο νομιμότητας της Προηγούμενης Απόφασης.
- Την υπ' αριθμ. 389/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σερρών ‘Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Εκτεταμένες Παρεμβάσεις σε σχολικά κτήρια του Δήμου Σερρών».
- Την υπ' αριθμ. 24039/13-07-2023 (23SYMV013076550 2023-07-13) Σύμβαση του έργου.
- Την υπ' αριθμ. 19886/10-06-2024 εμπρόθεσμη αίτηση του Αναδόχου του έργου του θέματος, για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 13-07-2025.

Κατόπιν των ανωτέρω αναφερθέντων και λαμβάνοντας υπόψη :

- Την υπ' αριθμ. 3.3 του άρθρου 18 του Π.Δ. 79/2017, ΦΕΚ Α 109/01.08.2017 με θέμα : «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» και στην με αρ. πρωτ. 1430074/ΓΔ4/17-11-2022 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα : «Ασφάλεια των μαθητών», αναφέρεται ρητά ότι : «κανένα άτομο πλην των εκπαιδευτικών δε μπορεί να παραμένει εντός του σχολικού χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σχολικής μονάδας».
- Η παρούσα παράταση προθεσμίας του έργου, θεωρείται απαραίτητη προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες Σχολικών Μονάδων οι οποίες προέκυψαν και κρίνεται απαραίτητη η άμεση αποκατάστασή τους.
- Για την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν, έχει εγκριθεί από την Δημοτική Επιτροπή μετά από έγκριση και του Τεχνικού Συμβουλίου και θα ακολουθήσει Συμπληρωματική Σύμβαση.

Π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε

να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εκτεταμένες Παρεμβάσεις σε σχολικά κτήρια του Δήμου Σερρών» κατά δώδεκα (12) μήνες, με προθεσμία περαίωσης την 13-07-2025. Για την ανωτέρω παράταση συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για την παράταση της συνολικής προθεσμίας ‘με αναθεώρηση’ διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.>>

και σχετική συζήτηση και έχοντας υπόψη

1. Την υπ' αριθμ. 19886/10-06-2024 Αίτηση της αναδόχου
2. Την υπ' αριθμ. 24039/13-07-2023 Σύμβαση του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, την **1^η παράταση** προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εκτεταμένες Παρεμβάσεις σε σχολικά κτήρια του Δήμου Σερρών» κατά δώδεκα (12) μήνες με προθεσμία περαίωσης την **13-07-2025**.

Για την ανωτέρω παράταση συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για την παράταση της συνολικής προθεσμίας ‘με αναθεώρηση’ διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και διατυπώνονται στην υπ' αριθμ. 19886/10-06-2024 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου.

Αναθέτει στην κα. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΤΟΥΣΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 21-06-2024

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΣΚΟΔΡΑ ΒΑΪΑ