



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 26^η / 07-08-2025**

Αριθμ. Απόφασης: 255 / 2025

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης του έργου «Εργασίες Ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Σερρών».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 7^η του μηνός **Αυγούστου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδος **Πέμπτη** και ώρα **14:00**, έλαβε χώρα η **Αναβληθείσα Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση** του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, κατόπιν της αριθμ. Πρωτ.: **28866/26η/06-08-2025** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, περί αναβολής της Συνεδρίασης από 06-08-2025 στις 07-08-2025, που εστάλη ηλεκτρονικά στον κάθε σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **35** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **27** δηλαδή:

Παρόντες ήταν οι εξής (27):

Δρίγκα Χρυσούλα (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Βαφειάδης Μιχαήλ
Γάτσιος Αθανάσιος
Ιορδανίδου Άννα
Καδής Γεώργιος
Καζακίδης Χρυσοβαλάντης
Καρασουλτάνη -Σιάκκα Χρυσούλα
Κεϊσογλου Παναγιώτης
Κεσούλη Λεμονιά
Κουφοτόλης Νικόλαος
Μιχτσόγλου Δημήτριος
Μπάρμπα Μαγδαληνή
Μπέγος Κωνσταντίνος
Νυχτοπάτης Γεώργιος

Πάνου – Αναστασιάδου Σωτηρία (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Παλάζη- Τσοχατζίδη Χρυσάνθη
Πανταζή Βασιλική
Πουλιάκας Παύλος
Τάϊρης Γεώργιος
Τούσκα Ελένη (Γραμματέας Δ.Σ.)
Φρυδάς Νικόλαος
Χατζηγαβριήλ Δέσποινα
Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος
Χρυσάφης Αλέξανδρος

Παρόντες (συνδεδεμένοι) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων **WEBEX**, ήταν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.: Βαφειάδης Μιχαήλ, Μπέγος Κωνσταντίνος, Νυχτοπάτης Γεώργιος, Πάνου – Αναστασιάδου Σωτηρία, Παλάζη- Τσοχατζίδη Χρυσάνθη, Τούσκα Ελένη, Φρυδάς Νικόλαος, Χατζηγαβριήλ Δέσποινα, Χράπας Παντελή, Χρυσάφης Αλέξανδρος.

ΑΠΟΝΤΕΣ (8): 1) Βαβατζιάνης Αθανάσιος, 2) Δούκας Γεώργιος, 3) Ηλιοπούλου Σταλακτή, 4) Ιχτιάρη Σοφία, 5) Καρακολίδης Παναγιώτης, 6) Κατιρτζόγλου Βασίλειος, 7) Μισιρλής Σπυρίδων, 8) Τουρτούρας Ιωάννης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- Χράπας Παντελής, αποχώρησε / αποσυνδέθηκε κατά την συζήτηση του 16^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Χρυσάφης Αλέξανδρος, αποχώρησε / αποσυνδέθηκε, κατά την συζήτηση του 18^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών δεν ήταν **ΚΑΝΕΙΣ**.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και υπάλληλο του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κα. Κουκούτση Ελένη.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν **παρούσα** η Δήμαρχος **κα. Μητλιάγκα Βαρβάρα**, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Στην παραπάνω συνεδρίαση η Πρόεδρος του Δ.Σ., με το αριθμ. πρωτ. 28746/06-08-2025 πρακτικό συνεδρίασης της Δημοτικής Παράταξης «ΕΝΤΟΣ» του Δήμου Σερρών ενημέρωσε το Σώμα, σχετικά με την απόφαση διαγραφής από την Δημοτική Παράταξη “ΕΝΩΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ “ΕΝΤΟΣ”, του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γάτσιου Αθανάσιου και ανέγνωσε το σχετικό πρακτικό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **9^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος **κ. Πουλιάκας Παύλος**, έθεσε υπόψη του συμβουλίου, την υπ’ αριθμ. **27796/30-07-2025** εισήγηση του τμήματος Οικοδομικών Έργων, Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών Έργων & Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών που έχει ως εξής:

<< Σας γνωρίζουμε ότι στις 28-04-2025 υπογράφηκε το συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες Ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Σερρών». με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τους τρεις (3) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 28-07-2025, με Ανάδοχο του έργου την

κ. Σαββαΐδη Κυρ. Χαράλαμπο, Ε.Δ.Ε.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη:

- Την αρ. 15/2024 μελέτη της Δ. Τ. Υ. για το έργο «Εργασίες Ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Σερρών».
- Την με αριθμ. πρωτ. 2024/45938/19-12-2024 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης (24REQ016036214 2024-12-19) "Δέσμευση πίστωσης ύψους 72.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 55.7321.001 του πρ/σμού εξόδων έτους 2024, για το έργο «Εργασίες Ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Σερρών» (Α.Α.Υ. 1256/2024) • την υπ 'αριθμ. 320/2025 με αρ.πρωτ. 1257/8-4-2025 (ΑΔΑ : 97ΙΘΩΙΟ-Φ37) Απόφαση Δημάρχου για Απευθείας Ανάθεση του έργου στον προσωρινό ανάδοχο κ.Σαββαΐδη Κυρ. Χαράλαμπο. • την υπ' αριθμ. 14185/28-04-2025 (23SYMV013076550 2023-07-13) Σύμβαση του έργου.
- Την υπ 'αριθμ. 27517/28-07-2025 εμπρόθεσμη αίτηση του Αναδόχου του έργου του θέματος, για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω αναφερθέντων:

- Η παρούσα παράταση προθεσμίας του έργου, θεωρείται απαραίτητη προκειμένου να γίνει η έγκριση του Ιου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του Ιου Πρωτόκολλου Νέων Τιμών

Μονάδος

Π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε

να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εργασίες Ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Σερρών» κατά δύο μήνες (2) μήνες, με προθεσμία περαίωσης την 28-09-2025. Για την ανωτέρω παράταση συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για την παράταση της συνολικής προθεσμίας ' με αναθεώρηση" διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.>>

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, την 1^η παράταση προθεσμίας_“με αναθεώρηση” εκτέλεσης του έργου «Εργασίες Ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Σερρών», κατά δύο μήνες (2) μήνες, με προθεσμία περαίωσης την 28-09-2025, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό του εισηγητικού μέρους της παρούσης και διατυπώνονται στην υπ' αριθμ. 27517/28-07-2025 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου. Οι καθυστερήσεις των εργασιών που προέκυψαν δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,

Αναθέτει στην κα. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΤΟΥΣΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 11-08-2025

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

Κ.Α.Α.

ΜΕΤΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ