



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 13^η / 19-03-2025

Αριθμ. Απόφασης: 96 / 2025

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 9395/15-03-2024 σύμβασης με ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΒ014428104 2024-03-15 που αφορά την «Προμήθεια και αντικατάσταση λυχνιών προβολέων LED» ως προς τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **19^η** του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19:00**, έλαβε χώρα **Τακτική Συνεδρίαση** του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, κατόπιν της αριθμ. Πρωτ.: **9508/13η/14-03-2025** έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που εστάλη ηλεκτρονικά στον κάθε σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **35** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **31**, δηλαδή:

Παρόντες ήταν οι εξής (31):

Δρίγκα Χρυσούλα (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Βαβατζιάνης Αθανάσιος
Γάτσιος Αθανάσιος
Δούκας Γεώργιος
Ηλιοπούλου Σταλακτή
Ιορδανίδου Άννα
Καδής Γεώργιος
Καζακίδης Χρυσοβαλάντης
Καρακολίδης Παναγιώτης
Καρασουλτάνη -Σιάκκα Χρυσούλα
Κατιρτζόγλου Βασίλειος
Κεϊσογλου Παναγιώτης
Κεσούλη Λεμονιά
Κουφοτόλης Νικόλαος
Μιχτσόγλου Δημήτριος

Μπέγος Κωνσταντίνος
Νυχτοπάτης Γεώργιος
Πάνου – Αναστασιάδου Σωτηρία (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Παλάζη- Τσοχατζίδη Χρυσάνθη
Πανταζή Βασιλική
Πουλιάκας Παύλος
Ταϊρης Γεώργιος
Τουρτούρας Ιωάννης
Τούσκα Ελένη (Γραμματέας Δ.Σ.)
Φρυδάς Νικόλαος
Χατζηγαβριήλ Δέσποινα
Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος
Χρυσάφης Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ (04): 1) Βαφειάδης Μιχαήλ, 2) Ιχτιάρη Σοφία, 3) Μισιρλής Σπυρίδων, 4) Μπάρμπα Μαγδαληνή,

- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειος **αποχώρησε** κατά την συζήτηση του 1^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών δεν ήταν **ΚΑΝΕΙΣ**.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και υπάλληλο του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κα. Κουκούτση Ελένη.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, με την παρουσία **31** μελών από συνολικά **35** μέλη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν **παρούσα** η Δήμαρχος **κα. Μητλιάγκα Βαρβάρα**, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **6^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ **7299/25-02-2025** εισήγηση του τμήματος Προμηθειών του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Αφού λάβετε υπόψη τις διατάξεις:

▪ Του άρθρου 31 του ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12/19-01-2023 τεύχος Α') με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 και καταργούνται συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίες από 19.01.2023 μεταφέρονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε συμμόρφωση με την 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας, με την οποία κρίθηκε ότι η μεταφορά σημαντικών οικονομικών αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου στις οικονομικές επιτροπές βάσει των ν. 4623/2019 και ν. 4625/2019 είναι αντισυνταγματική.

▪ Της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 σύμφωνα με την οποία «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τον δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.».

▪ Του ν. 5056/2023 (Α'163) και ειδικότερα του άρθρου 9 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν.3852/2010» με το οποίο μεταφέρονται αρμοδιότητες από το δημοτικό συμβούλιο στη δημοτική επιτροπή και συγκεκριμένα η τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων.

Του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο:

- παρ. 1: «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.»

-

- παρ. 3: Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του

συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμή παράδοση προμήθειας.

- παρ. 4: Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

▪ **Του άρθρου 207 του ν. 4412/2016 με τίτλο «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας» σύμφωνα με το οποίο:**

- Παρ. 1: Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

- Παρ. 2: Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

- Παρ. 3: Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

- Παρ. 4: Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

- Παρ 5: Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

▪ Το άρθρο 132 του ν. 4412/2016.

▪ Την από 17-02-2025, γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής της συγκεκριμένης προμήθειας (περ. β', παρ. 11, άρθρου 221, ν. 4412/2016).

Ιστορικό

- τη 43/2022 επικαιροποιημένη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών,
- τη 20542/799/14-06-23 διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 23PROC012912865 2023-06-20,
- τη 9395/15-03-2024 σύμβαση με ΑΔΑΜ:24SYMV014428104 2024-03-15, διάρκειας επτά (7) μηνών, ήτοι έως 15-10-2024,
- την 24891/17-07-2024 «Τεχνική Έκθεση Αποκατάστασης – βλαβών – φθορών πυλώνων ηλεκτροφωτισμού εγκαταστάσεων Δημοτικού Γηπέδου Σερρών» της Αναδόχου Εταιρίας,
- το 35434/09-10-2024 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Η/Μ Εφαρμογών της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών,
- το 35663/10-10-2024 αίτημα της αναδόχου,
- τη, από 15-10-2024, γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής της συγκεκριμένης προμήθειας,

- τη 955/22-10-2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 9ΞΙ8Ω10-ΔΔ8 για την τροποποίηση της 9395/15-03-2024 σύμβασης με ΑΔΑΜ:24SYMV014428104 2024-03-15 που αφορά την «Προμήθεια και αντικατάσταση λυχνιών προβολέων LED», ως προς τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της προμήθειας, για επιπλέον τέσσερις (4) μήνες, **ήτοι έως 15-02-2025**,
- το 4482/05-02-2025 αίτημα της αναδόχου,
- την από **17-02-2025**, γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής της συγκεκριμένης προμήθειας με την οποία διαπιστώνει πως συντρέχουν ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών και γνωμοδοτεί θετικά για την χορήγηση παράτασης και την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και αντικατάσταση λυχνιών προβολέων LED», κατά έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι την 15/08/2025, λόγω ότι:
 1. Οι αγώνες της ΠΑΕ Πανσερραϊκός, η οποία είναι ο χρήστης του Δημοτικού γηπέδου γίνονται ανά χρονικά διαστήματα 15 ημερών.
 2. Τα νέα φωτιστικά σώματα εκπέμπουν «ψυχρό» φως σε αντίθεση με τα παλαιά τα οποία εκπέμπουν «θερμό» φως.
 3. Το χρονικό διάστημα των 15 ημερών μεταξύ των αγώνων δεν επαρκεί για την τοποθέτηση του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων στους 4 πυλώνες του Δημοτικού γηπέδου και οποιαδήποτε σταδιακή αλλαγή θα επέφερε σημαντικό πρόβλημα στην τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων η οποία αποτελεί υποχρέωση της ΠΑΕ Πανσερραϊκός προς την διοργανώτρια αρχή του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος.
 4. Ότι δεν είναι εφικτή η έναρξη των εργασιών τοποθέτησης των νέων φωτιστικών σωμάτων στους πυλώνες ηλεκτροφωτισμού του Δημοτικού Γηπέδου Σερρών πριν από την προγραμματισμένη, (στις 18-05-2025), λήξη του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Super League.
- το γεγονός ότι με την παρούσα τροποποίηση τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί του άρθρου 132 και 206 του ν. 4412/2016.

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για:

Έγκριση της από 17/2/2025 γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής, για την 2η τροποποίηση της 9395/15-03-2024 σύμβασης με ΑΔΑΜ:24SYMV014428104 2024-03-15, που συνάφθηκε με τον οικονομικό φορέα «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ», της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και αντικατάσταση λυχνιών προβολέων LED», ως προς τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι την 15/08/2025.>>

και σχετική συζήτηση, όπου ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. **Χρυσάφης Αλέξανδρος Επικεφαλής της παράταξης ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ** δήλωσε τα εξής: «Υπογράφηκε μια σύμβαση η οποία έχει μια συμβατική ημερομηνία. Η εταιρεία ζήτησε και έλαβε μια πρώτη παράταση και τώρα ζητάει μια δεύτερη παράταση 6 μηνών, ουσιαστικά το διάστημα των δύο παρατάσεων είναι περίπου ένας χρόνος. Μου κάνει εντύπωση λοιπόν μη γνωρίζοντας αν υπάρχουν άλλοι λόγοι, πως μια εταιρεία που δηλώνει έτοιμη για την αλλαγή του οδοφωτισμού ολόκληρου του Δήμου (ένα πολύ μεγάλο έργο) κι όλων των άλλων που συνεπάγονται, να ζητάει παράταση συνολικά ενός έτους για ένα μικρό και συγκεκριμένο έργο»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, την 2^η τροποποίηση της αρ. 9395/15-03-2024 σύμβασης, που συνάφθηκε με τον οικονομικό φορέα «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ», της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και αντικατάσταση λυχνιών προβολέων LED», ως προς τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της προμήθειας, για επιπλέον έξι (6) μήνες, **ήτοι έως 15-08-2025**.

Αναθέτει στην κα. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΤΟΥΣΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 31-03-2025

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΗΤΑΙΑΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΕΛΕΝΗ