



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 30^ο έτους 2017

=====

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 30^η)

Στις Σέρρες, σήμερα **26 Οκτωβρίου**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00** μ. συνήλθε σε **κατεπείγουσα** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, με χρονολογία: **30 / 26-10-2017**.

Από τα εννέα μέλη παρόντες ήταν οι:

1. Χαρίτος Χρήστος, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Χρυσανθίδης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, 3. Γρηγοριάδης Χρήστος, 4. Δούκας Γεώργιος, 5. Ιλιανίδου-Βίλλιου Δέσποινα, 6. Κυρτάσογλου Δημήτριος 7. Καδής Γεώργιος, 8. Χράπας Παντελής, 9. Καλώτα Παναγιώτα.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, ύστερα από την ομόφωνα σύμφωνη γνώμη του Σώματος για το χαρακτήρα του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης και αμέσως άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 601 / 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Άσκηση ένδικων μέσων κατά της με αριθμό 12964/21-08-2017 Απόφασης του Σ.Α.Δ., σύμφωνα με τις διαδικασίες των παρ. 1 & 2 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ. 46434/27-10-2017 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. και την υπ' αριθμ. 46410/26-10-2017 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, που έχουν ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Α.

Κατόπιν της κοινοποίησης στην υπηρεσία μας της υπ αριθμ. 12964/21-8-17 απόφασης του Σ.Α.Δ. που αφορά την αίτηση θεραπείας του αναδόχου του έργου "Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοικτών Χώρων του Δήμου Σερρών" κατά της 104/2017 Α.Δ.Σ., παρακαλούμε να αποφασίσετε

για την άσκηση ή όχι ένδικων μέσων κατά της πιο πάνω Απόφασης.

B.

Εξεδόθη η υπ' αριθμ. 12964/21-08-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση θεραπείας της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρίας με την επωνυμία " ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ " ως προς την τροποποίηση της με αριθμό 53911/22-12-2016 απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών για περιορισμό επιβολής της ποινικής ρήτηρας για το διάστημα από 22-07-2016 έως 16-09-2016 σε εφαρμογή του άρθρου 49 του Ν. 3669/2008.

Συγκεκριμένα:

Στις 23-12-2014 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση εκτέλεσης του έργου "Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων Χώρων στο Δήμο Σερρών", ποσού 1.968.282,70 Ευρώ (με τον ΦΠΑ) και ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών του ήταν δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως τις 23-12-2015.

Με την με αριθμό 805/2015 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η 1η παράταση εργασιών έως τις 30-06-2016.

Με την με αριθμό 507/2015 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η 2η παράταση εργασιών έως τις 22-07-2016.

Κατά την ημερομηνία λήξης της τελικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, δεν είχε αποπερατωθεί μέρος των συμβατικών εργασιών του έργου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις σχετικές εκθέσεις περαίωσης εργασιών των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου. Ο ανάδοχος συνέχισε να εκτελεί τις συμβατικές εργασίες κατ'εφαρμογή των αναφερόμενων στην ισχύουσα σχετική νομοθεσία (άρθρα 48,49,61 και 71 του Ν. 3669/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016).

Στις 29-08-2016 ο ανάδοχος ζητεί με νέα αίτησή του, την τρίτη παράταση των εργασιών (χωρίς δική του υπαιτιότητα) έως ότου εγκριθεί ο 3ος ΑΠΕ. Η αίτηση του αυτή απορρίπτεται για τυπικούς (ως εκπρόθεσμη) και ουσιαστικούς λόγους σύμφωνα με την 691/2016 Α.Δ.Σ., κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Δ.Τ.Υ. και σύμφωνης γνώμης του ΕΦΔ/ΚΑΠΕ και του νομικού συμβούλου του Δήμου.

Στις 23-09-2016 δεν είχε αποπερατωθεί μέρος των συμβατικών εργασιών του έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε νέα έκθεση περαίωσης εργασιών των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου. Ο ανάδοχος συνέχισε να εκτελεί το έργο κατ'εφαρμογή των άρθρων 48,49,61 και 71 του Ν. 3669/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016.

Με την με αριθμό 728/2016 Α.Δ.Σ. χορηγήθηκε τετράμηνη παράταση εργασιών με αναδρομική ισχύ έως τις 22-11-2016, σύμφωνα με το άρθρο 61, παρ. 2γ του Ν. 3669/2008. Η συγκεκριμένη παράταση δόθηκε με υπαιτιότητα του αναδόχου, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Δ.Τ.Υ. και σύμφωνης γνώμης του ΕΦΚ/ ΚΑΠΕ και του νομικού συμβούλου του Δήμου. Η παραπάνω απόφαση ακυρώθηκε σύμφωνα με την υπ αριθμ. 5226/28-04-2017 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ. Η Προϊσταμένη Αρχή κατόπιν σχετικής εισήγησης της Δ/νουσας Υπηρεσίας, προχώρησε στην ανάκληση της παραπάνω απόφασης και στη λήψη νέας (497/2017) χορηγώντας εκ νέου 4μηνη παράταση στον ανάδοχο έως 22-11-2016 με δική του υπαιτιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.

Με την με αριθμό 50975/02-12-2016 Διαταγή της παρ. 2 του άρθρου 71 του Ν. 3669/2008, δόθηκε εντολή στον ανάδοχο για την αποκατάσταση των επουσιωδών ελλείψεων εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, αφού σύμφωνα με την από 02-12-2016 έκθεση περαίωσης των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου, αποπερατώθηκαν οι συμβατικές εργασίες και απέμεναν μόνο επουσιώδεις ελλείψεις.

Η αναφορά του αναδόχου για καθυστέρηση των εργασιών, λόγω μη έγκρισης του 3ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ, δεν ευσταθεί, διότι κατά την τελική προθεσμία περαίωσης των εργασιών (22-07-2016) δεν είχαν ολοκληρωθεί συμβατικές εργασίες του έργου, για τις οποίες δεν υπήρχε κανένα κώλυμα αποπεράτωσης.

Ενδεικτικά αναφέρεται η κατασκευή δαπέδου με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά στον χώρο παιδικής χαράς του Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού, για το οποίο ενώ υπήρχε πλήρης τεχνική περιγραφή καθώς και κατασκευαστικές λεπτομέρειες στη μελέτη του έργου, για τις οποίες ο ανάδοχος δεν ζήτησε

διευκρινήσεις θεωρώντας τες προφανώς επαρκείς, δεν προέβαινε στην κατασκευή του για άγνωστο λόγο. Τα απαιτούμενα εκ του νόμου πιστοποιητικά τα κατέθεσε για έγκριση στην υπηρεσία μας εκπρόθεσμα στις 21-11-2016.

Επίσης δεν είχε ολοκληρωθεί η τοποθέτηση κυκλοφοριακών πινακίδων, καθιστικών (παγκάκια), περγκολες κλπ, για τα οποία ενώ δεν υπήρχε καμία διαφωνία με τον ανάδοχο, δεν προχωρούσε στην εμπρόθεσμη κατασκευή τους.

Αλλά και για εργασίες μη συμβατικές όπως η επίστρωση επιπλέον 2 χιλ. ψυχρού υλικού στο οδόστρωμα, παρότι εκδόθηκαν έγκαιρα από την προϊσταμένη αρχή οι σχετικές εντολές επειγουσών πρόσθετων εργασιών (381/1-06-2016 ΑΔΣ), όπως ορίζεται από τη νομοθεσία, ο ανάδοχος τελικά δεν τις κατασκεύασε εντός της τελικής προθεσμίας.

Στις 21-08-2017 έγινε δεκτή η αίτηση θεραπείας της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρίας με την επωνυμία "ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ" ως προς την τροποποίηση της με αριθμό 53911/22-12-2016 απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών για περιορισμό επιβολής της ποινικής ρήτρας για το διάστημα από 22-07-2016 έως 16-09-2016 σε εφαρμογή του άρθρου 49 του Ν. 3669/2008.

Κατόπιν τούτων θεωρώ ότι θα πρέπει να ασκηθεί προσφυγή κατά της ως άνω απόφασης του Σ.Α.Δ. που περιορίζει την επιβολή της ποινικής ρήτρας για το διάστημα από 22-07-2016 έως 26-09-2016 προκειμένου να κριθεί το θέμα και σε επόμενο βαθμό ».

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την άσκηση και κατάθεση προσφυγής από πλευράς του Δήμου Σερρών από τον Νομικό μας Σύμβουλο κ Αμαξόπουλο Ηλία, 12964/21-8-2017 του Σ.Α.Δ. που περιορίζει την επιβολή της ποινικής ρήτρας για το διάστημα από 22-07-2016 έως 26-09-2016 προκειμένου να κριθεί το θέμα και σε επόμενο βαθμό.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-
ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ –
ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒ.
& ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Χρυσανθίδης Βασίλειος
- 2) Γρηγοριάδης Χρήστος
- 3) Δούκας Γεώργιος
- 4) Ιλανίδου-Βίλλιου Δέσποινα
- 5) Κυρτάσογλου Δημήτριος
- 6) Χράπας Παντελής
- 7) Καλώτα Παναγιώτα
- 8) Καδής Γεώργιος

Σέρρες 27 - 10 - 2017

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΒΕΪΖΑΔΕ ΣΟΦΙΑ