



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32^ο έτους 2020

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 32η)

Στις Σέρρες, σήμερα **06 Νοεμβρίου 2020**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10.00' π.μ.**, ύστερα από την αριθμ. **32/05-11-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, πραγματοποιήθηκε **διά περιφοράς κατεπείγουσα** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020).

Από τα εννέα μέλη παρόντες ήταν οι:

1. Μισιρλής Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Σιαμάγκας Δημήτριος, Αντιπρόεδρος, 3. Δεσποτίδης Ιωάννης, 4. Καρακολίδης Παναγιώτης, 5. Μητλιάγκα Βαρβάρα, 6. Νυχτοπάτης Γεώργιος, 7. Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 8. Χράπας Παντελής, 9. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, που ορίσθηκε με την υπ' αριθμό 687/30-09-2020 απόφαση Δημάρχου Σερρών κ. Χρυσάφη Αλέξανδρου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, ύστερα από την ομόφωνα σύμφωνη γνώμη του Σώματος για το χαρακτήρα του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης και των θεμάτων αυτής. Αμέσως μετά άρχισε η συζήτησή τους.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 544 / 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση χρονικής παράτασης της με αρ. **25414/07-09-2020** σύμβασης του έργου «**Ανόρυξη γεώτρησης στο Κολυμβητήριο Σερρών**», για επιπλέον ένα (1) μήνα.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ. 32947/03-11-2020 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 07-09-2020 υπογράφηκε το συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου «**Ανόρυξη γεώτρησης στο Κολυμβητήριο Σερρών**», με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του δύο (2) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 07-11-2020.

Ο Ανάδοχος, με την εμπρόθεσμη αίτηση του σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 10 του Ν. 4412/2016, αιτείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας κατά 1 μήνα, δηλαδή έως 07-12-2020.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν πιστοποιηθεί εργασίες. Οι προβλεπόμενες από την μελέτη εργασίες δεν μπορούν να εκτελεστούν εντός της συμβατικής προθεσμίας όπως κατατέθηκε στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου καθώς:

- κατά την πρώτη διάτρηση συναντήθηκε στρώμα 24 μέτρων με κροκάλες, κοτρώνες και αμμώδες συνδετικό υλικό, σχηματισμός που είναι πολύ δύσκολος και χρονοβόρος να διατηρηθεί.
- υπάρχει πληθώρα προβλημάτων για μετακινήσεις του συνεργείου και των υλικών από την έδρα τους (Θεσσαλονίκη) στο τόπο του έργου λόγω Covid 19.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία έχει την άποψη ότι δύναται να χορηγηθεί στον Ανάδοχο Ευάγγελο Τσιρώνα παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «**Ανόρυξη γεώτρησης στο Κολυμβητήριο Σερρών**»

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την **παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανόρυξη γεώτρησης στο Κολυμβητήριο Σερρών» κατά ένα (1) μήνα, χωρίς αναθεώρηση, με νέα προθεσμία περαίωσης έργου την 07-12-2020** ».

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις: **1)** του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, **2)** του άρθρο 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016, **3)** Την υπ' αριθμ. 32600/30-10-2020 αίτηση του Αναδόχου κ. Τσιρώνά Ευάγγελου και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (διά περιφοράς)

Εγκρίνει την χρονική παράταση για επιπλέον **ένα (1) μήνα**, ήτοι **μέχρι 07-12-2020**, χωρίς αναθεώρηση, της υπ' αριθμ. πρωτ. **25414/07-09-2020** σύμβασης, για την εκτέλεση του έργου «**Ανόρυξη γεώτρησης στο Κολυμβητήριο Σερρών**», που υπεγράφη στις 07-09-2020 μεταξύ του κ. **ΤΣΙΡΩΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** του Θωμά, Γεωλόγου ΕΔΕ, με έδρα τη Λάρισα, οδός Κύπρου 80-82, με Α.Φ.Μ.: 04359066, Δ.Ο.Υ.: Λάρισας και του **ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ**, με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του δύο (2) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 07-11-2020, δεδομένου ότι οι προβλεπόμενες από την μελέτη εργασίες δεν μπορούν να εκτελεστούν εντός της συμβατικής προθεσμίας, όπως κατατέθηκε στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, καθώς :

- κατά την πρώτη διάτρηση συναντήθηκε στρώμα 24 μέτρων με κροκάλες, κοτρώνες και αμμώδες συνδετικό υλικό, σχηματισμός που είναι πολύ δύσκολος και χρονοβόρος να διατηρηθεί.
- υπάρχει πληθώρα προβλημάτων για μετακινήσεις του συνεργείου και των υλικών από την έδρα τους (Θεσσαλονίκη), στο τόπο του έργου, λόγω Covid 19.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019, η ως άνω απόφαση θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, στην πρώτη, μετά την λήψη της απόφασης τακτική συνεδρίαση.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπάνω ενέργειες.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ -
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Σιαμάγκας Δημήτριος
- 2) Δεσποτίδης Ιωάννης
- 3) Καρακολίδης Παναγιώτης
- 4) Μητλιάγκα Βαρβάρα
- 5) Νυχτοπάτης Γεώργιος
- 6) Χατζηδημητρίου Ιωάννης
- 7) Χράπας Παντελής
- 8) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 06 - 11 - 2020

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΑΔΟΣ