



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 35^ο έτους 2020

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 35η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **08η** του μηνός **ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ** του έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **11.00'**, έλαβε χώρα τακτική **διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020), της υπ' αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και του υπ' αριθμ. 32150/27-10-2020 εγγράφου του κ. Δημάρχου Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **35/04-12-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννέα (9) μέλη, συμμετείχαν τα εννέα (9), δηλαδή :

1. Μισιρλής Σπυρίδων, 2. Σιαμάγκας Δημήτριος, 3. Δεσποτίδης Ιωάννης, 4. Καρακολίδης Παναγιώτης, 5. Μητλιάγκα Βαρβάρα, 6. Νυχτοπάτης Γεώργιος, 7. Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 8. Χράπας Παντελής, 9. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 8 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τ.Α'), οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Πεπονιάς και Χριστός και παρών δεν ήταν κανείς.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 687/30-09-2020 απόφαση Δημάρχου Σερρών κ. Χρυσάφη Αλέξανδρου, Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Λειτουργιών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ. Μισιρλής Σπυρίδων.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 615 / 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση δεύτερης χρονικής παράτασης της με αρ. **25414/07-09-2020** σύμβασης του έργου «**Ανόρυξη γεώτρησης στο Κολυμβητήριο Σερρών**», για επιπλέον δεκαέξι (16) ημέρες.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 25^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ. 35964/30-11-2020

εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 07-09-2020 υπογράφηκε το συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου «**Ανόρυξη γεώτρησης στο Κολυμβητήριο Σερρών**» με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του δύο (2) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 07-11-2020.

Ο εργολάβος αιτήθηκε μια πρώτη παράταση εργασιών έως την 07/12/2020 η οποία και εγκρίθηκε με την 544/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Ανάδοχος, με την εμπρόθεσμη αίτηση του σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ. 10 του Ν. 4412/2016, αιτείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας κατά 16 ημέρες, δηλαδή έως 23-12-2020.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν πιστοποιηθεί εργασίες. Οι προβλεπόμενες από την μελέτη εργασίες δεν μπορούν να εκτελεστούν εντός της συμβατικής προθεσμίας όπως κατατέθηκε στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου καθώς:

- κατά την διάτρηση συναντήθηκαν στρώματα σκληρά, σχηματισμοί που είναι πολύ δύσκολοι και χρονοβόροι να διατηρηθούν.
- υπάρχει πληθώρα προβλημάτων για μετακινήσεις του συνεργείου και των υλικών από την έδρα τους (Θεσσαλονίκη) στο τόπο του έργου λόγω Covid 19.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία έχει την άποψη ότι δύναται να χορηγηθεί στον Ανάδοχο Ευάγγελο Τσιρώνα παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Ανόρυξη γεώτρησης στο Κολυμβητήριο Σερρών»

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την **παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανόρυξη γεώτρησης στο Κολυμβητήριο Σερρών» κατά δεκαέξι (16) ημέρες, χωρίς αναθεώρηση, με νέα προθεσμία περαίωσης έργου την 23-12-2020».**

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις: **1)** του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, **2)** του άρθρο 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016, **3)** Την υπ' αριθμ. 35852/27-11-2020 αίτηση του Αναδόχου κ. Τσιρώνά Ευάγγελου και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δεύτερη χρονική παράταση για επιπλέον **δεκαέξι (16) ημέρες**, ήτοι **μέχρι 23-12-2020**, χωρίς αναθεώρηση, της υπ' αριθμ. πρωτ. **25414/07-09-2020** σύμβασης, για την εκτέλεση του έργου «**Ανόρυξη γεώτρησης στο Κολυμβητήριο Σερρών**», που υπεγράφη στις 07-09-2020 μεταξύ του κ. **ΤΣΙΡΩΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** του Θωμά, Γεωλόγου ΕΔΕ, με έδρα τη Λάρισα, οδός Κύπρου 80-82, με Α.Φ.Μ.: 04359066, Δ.Ο.Υ.: Λάρισας και του **ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ**, με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του δύο (2) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 07-11-2020, δεδομένου ότι οι προβλεπόμενες από την μελέτη εργασίες δεν μπορούν να εκτελεστούν εντός της συμβατικής προθεσμίας, όπως κατατέθηκε στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, καθώς :

- κατά την διάτρηση συναντήθηκαν στρώματα σκληρά, σχηματισμοί που είναι πολύ δύσκολοι και χρονοβόροι να διατηρηθούν.
- υπάρχει πληθώρα προβλημάτων για μετακινήσεις του συνεργείου και των υλικών από την έδρα τους (Θεσσαλονίκη) στο τόπο του έργου λόγω Covid 19.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ -
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Σιαμάγκας Δημήτριος
- 2) Δεσποτίδης Ιωάννης
- 3) Καρακολίδης Παναγιώτης
- 4) Μητλιάγκα Βαρβάρα
- 5) Νυχτοπάτης Γεώργιος
- 6) Χατζηδημητρίου Ιωάννης
- 7) Χράπας Παντελής
- 8) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 10 - 12 - 2020

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

κ. α. α.

ΒΑΪΑ ΔΕΛΙΤΣΙΚΟΥ