



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 25^ο έτους 2021

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 25η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **1η** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **12:00 μεσημβρινή**, έλαβε χώρα τακτική διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020), της υπ' αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και του υπ' αριθμ. 32150/27-10-2020 εγγράφου του κ. Δημάρχου Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **25/25-06-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες (**συνδεδεμένοι**), ήταν οι:

1. Μισιρλής Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Σιαμάγκας Δημήτριος, Αντιπρόεδρος, 3. Δεσποτίδης Ιωάννης, 4. Καρακολίδης Παναγιώτης, 5. Μητλιάγκα Βαρβάρα, 6. Νυχτοπάτης Γεώργιος, 7. Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 8. Χράπας Παντελής, 9. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 687/30-09-2020 απόφαση Δημάρχου Σερρών κ. Χρυσάφη Αλέξανδρου, κήρυξε την έναρξη της τακτικής μέσω WEBEX συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 343 / 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ' αριθμ **20698/24-07-2020** σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**».

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ. 18994/14-06-2021 εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών έργων, Έργων οδοποιίας, Υδραυλικών έργων & υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Σας πληροφορούμε ότι με την υπ. αρ. 329/2019 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος, προϋπολογισμού 695.000,00€. Μετά τη διενέργεια διαγωνισμού Ανάδοχος αναδείχθηκε ο ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΦΑΝΗΣ που εκτελεί το έργο βάσει της υπ. αρ. 117/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών και συμβατικής δαπάνης **303.102,46 €** με ΦΠΑ.

Στις 24/7/2020 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση και ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως τις 23/07/2021.

Έως και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί εργασίες καθαίρεσης ασφάλτου, ασφαλώστρωσης και διαγραμμίσεων, αξίας 148.619,11€.

Απομένουν ακόμη εργασίες οικονομικού αντικειμένου αξίας 154.483,35€, που αφορούν αποξήλωση υφιστάμενης ασφάλτου, νέες ασφαλώστρωσεις και διαγραμμίσεις.

Ο ανάδοχος στην αίτηση του, ζητά παράταση εργασιών 30 μέρες, δηλαδή έως τις 22/08/2021, λόγω της σύστασης του υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων στο με α.π. Φ.26.1/3957/4-6-2021 έγγραφό του, για μη εκτέλεση εργασιών το διάστημα 15 έως 30/6 κοντά στα εξεταστικά κέντρα Πανελληνίων εξετάσεων.

Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών έχοντας υπόψη

- Την από 10/6/2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας
- Το ημερολόγιο του έργου
- Το άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ.
- Το άρθρο 147 και τις παραγράφους 8,9 και 10 του Ν.4412/2016.
- Τα δεδομένα από την επίβλεψη του έργου
- Την άμεση ανάγκη για πλήρη, έντεχνη και λειτουργική ολοκλήρωση και παράδοση του έργου
- Το με α.π. Φ.26.1/3957/4-6-2021 έγγραφο του υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων

γνωμοδοτεί υπέρ της παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου για 30 μέρες, δηλαδή έως τις 22/8/2021, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου ».

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** την υπ' αριθμ. 18694/10-6-2021 αίτηση του αναδόχου, **2)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χρονική παράταση για επιπλέον **τριάντα (30) ημέρες**, ήτοι **μέχρι 22/08/2021**, της υπ' αριθμ. πρωτ. **20698/24-07-2020** σύμβασης, για την εκτέλεση του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**», που υπεγράφη στις 24/7/2020 μεταξύ του κ. **ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΦΑΝΗ** του Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό ΕΔΕ, με έδρα την Ιωνία Θεσσαλονίκης, οδός Ι. Δραγούμη 47, με Α.Φ.Μ.: 077076395, Δ.Ο.Υ.: Ιωνίας Θεσσαλονίκης και του **ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ**, με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών τους δώδεκα (12) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 23/07/2021, λόγω της σύστασης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων στο με α.π. Φ.26.1/3957/4-6-2021 έγγραφό του, για μη εκτέλεση εργασιών το διάστημα 15 έως 30/6/2021 κοντά στα εξεταστικά κέντρα Πανελληνίων εξετάσεων.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπάνω ενέργειες.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ -
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Σιαμάγκας Δημήτριος
- 2) Δεσποτίδης Ιωάννης
- 3) Καρακολίδης Παναγιώτης
- 4) Μητλιάγκα Βαρβάρα
- 5) Νυχτοπάτης Γεώργιος
- 6) Χατζηδημητρίου Ιωάννης
- 7) Χράπας Παντελής
- 8) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 12 - 07 - 2021

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΑΔΟΣ