



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 39^ο έτους 2021

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 39η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 6^η του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **12:00 μεσημβρινή**, πραγματοποιήθηκε **τακτική μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/Α΄/03-04-2020, με τον οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/11-03-2020 τεύχος Α΄) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», την υπ΄ αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», ύστερα από την αριθμ. **39/01-10-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες, ήταν οι:

1. Μισιρλής Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Σιαμάγκας Δημήτριος, Αντιπρόεδρος, 3. Καρακολίδης Παναγιώτης, 4. Μητλιάγκα Βαρβάρα, 5. Νυχτοπάτης Γεώργιος, 6. Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 7. Χράπας Παντελής, 8. Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος (ως αναπληρωτής του κ. Δεσποτίδη Ιωάννη), Μέλη.

Παρόντες (συνδεδεμένοι) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, ήταν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Σιαμάγκας Δημήτριος, Αντιπρόεδρος, Καρακολίδης Παναγιώτης, Χατζηδημητρίου Ιωάννης και Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος, Μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Χρυσανθίδης Βασίλειος, Μέλος.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 8 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/19-7-2018τ.Α΄), οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Χριστός και Βαμβακούσσας και παρών ήταν ο κ. Σιαπαρδάνης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Κοινότητας Χριστός.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ΄ αριθμό 1015/32309/30-09-2021 απόφαση Δημάρχου Σερρών κ. Χρυσάφη Αλέξανδρου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 607 / 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ' αρ. **28077/25-08-2021** σύμβασης, για την «**Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας**», ποσού 81.600,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 101.184,00€ με Φ.Π.Α., για επιπλέον δύο (2) μήνες.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 21^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ. 32212/30-09-2021 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Αφού λάβετε υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν.4623/2019, όπου η Οικονομική Επιτροπή (ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.
2. Του άρθρου 206 παρ. 1 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
 - α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
 - β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
 - γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.»
3. Του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη

- Πως από την παράταση της σύμβασης δεν συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του δήμου κατά τον χρόνο ισχύος της παρατάσεως ([Απόφ. VI Τμ. 3037/2010](#), [Ελ.Συν. Πράξη 27/2011 Κλιμάκιο Στ](#)).
- Με την παράταση της διάρκειας της σύμβασης τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί του αρ. 132 του ν. 4412/2016.
- Του άρθρο 201 του ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και της περ. ζ, της παρ. 1, του ίδιο άρθρου σύμφωνα με την οποία η εισήγηση επί θεμάτων που ανακύπτουν από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και έκπτωσης του αναδόχου είναι έργο της ίδιας επιτροπής.

Ιστορικό

- ✓ Στις 25-08-2021 υπεγράφη η 28077/2021 σύμβαση με ΑΔΑΜ:21SYMV009111804 2021-08-25, για την «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας», ποσού 81.600,00€ χωρίς ΦΠΑ και 101.184,00 με ΦΠΑ, που συνάψαμε με τον οικονομικό φορέα «BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.».

- ✓ Η ανάδοχη εταιρεία, με την 29979/10-9-2021 αίτησή της, ζητάει την παράταση της σύμβασης κατά δύο (2) μήνες λόγω των παγκόσμιων καθυστερήσεων στην παράδοση των υλικών κατασκευής των στεγάστρων από τρίτες χώρες και πιο συγκεκριμένα στον χάλυβα και στα ηλεκτρονικά μέρη, συνέπειας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, δηλαδή έως και 25-12-2021. Προς απόδειξη αυτού, προσκόμισε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 - 1) Την από 30-08-2021 παραγγελία των υλικών για την κατασκευή των στεγάστρων.
 - 2) Την από 08-09-2021 απάντηση της εταιρείας από την οποία θα προμηθευτούν τα υλικά, σύμφωνα με την οποία η παράδοση των υλικών θα γίνει τέλη Νοεμβρίου.
- ✓ Την από 29/09/2021 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 201 του ν. 4412/2016.

Εισηγούμαστε

Τη λήψη απόφασης για τη χρονική παράταση της 28077/25-08-2021 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 21SYMV009111804 2021-08-25 κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως και τις 25-12-2021 ».

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : **1)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, **2)** τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του ν.4412/2016, **3)** την με αρ. πρωτ. 29979/10-09-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, **4)** την από 27-09-2021 γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας «**Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας**» και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χρονική παράταση για επιπλέον **δύο (2) μήνες**, ήτοι μέχρι **25-12-2021**, της υπ' αριθμ. **28077/25-08-2021** σύμβασης, για την «**Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας**», μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.**», με διακριτικό τίτλο «**BRAINBOX Α.Ε.**», με έδρα την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση: Θερμαϊκού 2-4, Τ.Κ. 551.33, με Α.Φ.Μ. 998829969, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και του «**ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ**», συμβατικού ποσού 81.600,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 101.184,00€ με Φ.Π.Α., λόγω των παγκόσμιων καθυστερήσεων στην παράδοση των υλικών κατασκευής των στεγάστρων από τρίτες χώρες και πιο συγκεκριμένα στον χάλυβα και στα ηλεκτρονικά μέρη, συνέπεια της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ -
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Σιαμάγκας Δημήτριος
- 2) Καρακολίδης Παναγιώτης
- 3) Μητλιάγκα Βαρβάρα
- 4) Νυχτοπάτης Γεώργιος
- 5) Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος
- 6) Χατζηδημητρίου Ιωάννης
- 7) Χράπας Παντελής

Σέρρες 08 - 10 - 2021

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΑΔΟΣ