



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 41^ο έτους 2021

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 41η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18^η του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **12:00 μεσημβρινή**, πραγματοποιήθηκε **τακτική μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», ύστερα από την αριθμ. **41/14-10-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες, ήταν οι:

1. Μισιρλής Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Σιαμάγκας Δημήτριος, Αντιπρόεδρος, 3. Δεσποτίδης Ιωάννης, 4. Καρακολίδης Παναγιώτης, 5. Μητλιάγκα Βαρβάρα, 6. Νυχτοπάτης Γεώργιος, 7. Χράπας Παντελής, Μέλη.

Παρόντες (συνδεδεμένοι) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, ήταν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Σιαμάγκας Δημήτριος, Αντιπρόεδρος, Δεσποτίδης Ιωάννης, Καρακολίδης Παναγιώτης, Μητλιάγκα Βαρβάρα, Νυχτοπάτης Γεώργιος, Μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 2. Χρυσανθίδης Βασίλειος, Μέλη.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 1015/32309/30-09-2021 απόφαση Δημάρχου Σερρών κ. Χρυσάφη Αλέξανδρου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 688 / 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ' αρ. 9805/19-03-2021 σύμβασης του έργου: «Ανακατασκευή υγρομόνωσης δωματίων στο Μουσικό Σχολείο Σερρών», κατά τέσσερις (4) μήνες.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ. 33755/12-10-2021 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 19-3-2021 υπογράφηκε το συμφωνητικό για το έργο «Ανακατασκευή υγρομόνωσης δωμάτων στο Μουσικό Σχολείο Σερρών» με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τους οχτώ (8) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 19-11-2021.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι:

1. Ο Ανάδοχος, με την εμπρόθεσμη αίτησή του σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ. 10 του Ν. 4412/2016, αιτείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 4 μήνες, δηλαδή έως 19-3-2022.
2. Η έναρξη των εργασιών πραγματοποιήθηκε στις 10/5/2021 λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας.
3. Οι εργασίες δεν εκτελούνταν από 11/6/2021 έως και 12/7/2021 λόγω των πανελληνίων εξετάσεων (γενικών και ειδικών μαθημάτων).
4. Προέκυψε η ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου. Για την έγκριση του εν λόγω ΑΠΕ απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, το οποίο επιφέρει επιπλέον καθυστέρηση.

Η Υπηρεσία έχει την άποψη ότι δύναται να χορηγηθεί στον Ανάδοχο Μαρκιανό Ι. Γεώργιο παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή υγρομόνωσης δωμάτων στο Μουσικό Σχολείο Σερρών» κατά τέσσερις (4) μήνες χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου. Νέα προθεσμία περαίωσης η 19-3-2022 ».

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** την υπ' αριθμ. πρωτ. 32881/05-10-2021 αίτηση του αναδόχου του έργου <ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ>, **2)** τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και **3)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χρονική παράταση **κατά τέσσερις (4) μήνες**, ήτοι μέχρι 19-3-2022, της υπ' αριθμ. 9805/19-03-2021 σύμβασης του έργου: «Ανακατασκευή υγρομόνωσης δωμάτων στο Μουσικό Σχολείο Σερρών», μεταξύ του Αναδόχου <ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ> και του Δήμου Σερρών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπάνω ενέργειες

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ -
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Σιαμάγκας Δημήτριος
- 2) Δεσποτίδης Ιωάννης
- 3) Καρακολίδης Παναγιώτης
- 4) Μητλιάγκα Βαρβάρα
- 5) Νυχτοπάτης Γεώργιος
- 6) Χράπας Παντελής

Σέρρες 19 - 10 - 2021

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

κ.α.α.

ΒΑΪΑ ΔΕΛΙΤΣΙΚΟΥ