



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 41<sup>ο</sup> έτους 2021**

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 41η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18<sup>η</sup> του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **12:00 μεσημβρινή**, πραγματοποιήθηκε **τακτική μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», ύστερα από την αριθμ. **41/14-10-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες, ήταν οι:

1. Μισιρλής Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Σιαμάγκας Δημήτριος, Αντιπρόεδρος, 3. Δεσποτίδης Ιωάννης, 4. Καρακολίδης Παναγιώτης, 5. Μητλιάγκα Βαρβάρα, 6. Νυχτοπάτης Γεώργιος, 7. Χράπας Παντελής, Μέλη.

Παρόντες (συνδεδεμένοι) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, ήταν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Σιαμάγκας Δημήτριος, Αντιπρόεδρος, Δεσποτίδης Ιωάννης, Καρακολίδης Παναγιώτης, Μητλιάγκα Βαρβάρα, Νυχτοπάτης Γεώργιος, Μέλη.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 2. Χρυσανθίδης Βασίλειος, Μέλη.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 1015/32309/30-09-2021 απόφαση Δημάρχου Σερρών κ. Χρυσάφη Αλέξανδρου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

---

**Α Π Ο Φ Α Σ Η 689 / 2021**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ' αρ. 5839/24-02-2020 σύμβασης του έργου: «Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας Λυκείου Προβατά Δήμου Σερρών (3ΕΜ)», κατά τρεις (3) μήνες.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ. 34192/13-10-2021 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την (α) σχ. σύμβαση του έργου «Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας Λυκείου Προβατά Δήμου Σερρών (3ΕΜ)» η προθεσμία περαίωσης έληγε στις 24-10-2020. Ο Ανάδοχος με τη (β) σχ. αίτησή του αιτήθηκε την τετράμηνη παράταση. Λαμβάνοντας υπ' όψιν το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, διαπιστώνεται ότι:

1. σύμφωνα με την παρ. 10 *“το αίτημα του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου”*
2. το αίτημα εκ μέρους του Αναδόχου ήταν εκπρόθεσμο
3. σύμφωνα με την παρ. 7 *“Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία)”*

Έχοντας υπ' όψιν τα παραπάνω η Δ/νουςα Υπηρεσία απέρριψε το αίτημα για τυπικούς λόγους. Οι ουσιαστικοί λόγοι των δυσχερειών λόγω πανδημίας και των πανελληνίων εξετάσεων επιβεβαιώνονται ως αληθείς. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται λόγος για την επιβολή ποινικών ρητρών, καθώς η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Με το (γ) σχ. κλήθηκε ο Ανάδοχος να εντατικοποιήσει τις εργασίες για να ολοκληρώσει το έργο στο πλαίσιο της οριακής προθεσμίας. Εκ παραδρομής το θέμα δεν εστάλη στην Ο.Ε. προκειμένου να ληφθεί η σχετική απόφαση.

Το έργο ολοκληρώθηκε εντός της οριακής προθεσμίας.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου του έργου από τον εξωτερικό επαληθευτή στις 7 & 8/10/2021 [σύμφωνα με το (δ) σχ.] διαπιστώθηκε η μη έγκρισης χορήγησης οριακής προθεσμίας από το αρμόδιο όργανο της Ο.Ε. και δόθηκαν προφορικές συστάσεις για συμμόρφωση ως προς το ορθόν της διαδικασίας, έστω και ετεροχρονισμένα.

Η Υπηρεσία έχει την άποψη ότι δύναται να χορηγηθεί στον Μούρα Ευάγγελο παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας Λυκείου Προβατά Δήμου Σερρών (3ΕΜ)» κατά τρεις (3) μήνες χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου. Νέα προθεσμία περαίωσης η 24-1-2021.

Παρακαλούμε όπως εισάγετε το θέμα προς συζήτηση άμεσα, καθώς επίκειται ολοκλήρωση του ελέγχου και της πράξης με ακρωνύμιο 3ΕΜ ».

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** την υπ' αριθμ. πρωτ. 32306/29-10-2020 αίτηση του αναδόχου του έργου Ε. ΜΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., **2)** την υπ' αριθμ. πρωτ. 34505/15-10-2021 προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης του εξωτερικού επαληθευτή της πράξης, **3)** τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και **4)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και σχετική συζήτηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, **ετεροχρονισμένα**, την χρονική παράταση **κατά τρεις (3) μήνες**, της υπ' αριθμ. 5839/24-02-2020 σύμβασης του έργου: «Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας Λυκείου Προβατά Δήμου Σερρών (3ΕΜ)», μεταξύ του Αναδόχου <Ε. ΜΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.> και του Δήμου Σερρών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης, με νέα προθεσμία περαίωσης την 24η-1-2021.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ -  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

- 1) Σιαμάγκας Δημήτριος
- 2) Δεσποτίδης Ιωάννης
- 3) Καρακολίδης Παναγιώτης
- 4) Μητλιάγκα Βαρβάρα
- 5) Νυχτοπάτης Γεώργιος
- 6) Χράπας Παντελής

Σέρρες 19 - 10 - 2021

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

κ.α.α.

ΒΑΪΑ ΔΕΛΙΤΣΙΚΟΥ