



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 14^ο έτους 2022

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 14η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21^η του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **12:00 μ.**, πραγματοποιήθηκε **Τακτική Μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», ύστερα από την αριθμ. **14/17-03-2022** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες, ήταν οι :

1. Νυχτοπάτης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Δεσποτίδης Ιωάννης, 3. Καρακολίδης Παναγιώτης, 4. Μητλιάγκα Βαρβάρα, 5. Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος, 6. Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 7. Χράπας Παντελής, Μέλη.

Παρόντες (συνδεδεμένοι) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, ήταν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Δεσποτίδης Ιωάννης, Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος, Χατζηδημητρίου Ιωάννης, Χράπας Παντελής.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Μισιρλής Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής,
 2. Χρυσανθίδης Βασίλειος, Μέλος.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιπρόεδρος, ως Προεδρεύων της Οικον. Επιτροπής, που εκλέχθηκε με την υπ' αριθμό **03/21-01-2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 185 / 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 2^{ης} χρονικής παράτασης της με αρ. **37129/08-12-2020** σύμβασης του έργου: «**Εργασίες Οδοστρωσίας-Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών, έτους 2020**», κατά δύο (2) μήνες.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιπρόεδρος, ως Προεδρεύων της Οικον. Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη της πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν.4555/2018, να συζητήσουν το 4^ο

εκτός ημερησίας διάταξης θέμα: «Έγκριση 2^{ης} χρονικής παράτασης της με αρ. 37129/08-12-2020 σύμβασης του έργου: “**Εργασίες Οδοστρωσίας-Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών, έτους 2020**”, κατά δύο (2) μήνες».

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψιν τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν.4555/2018, ύστερα από ψηφοφορία αποφάσισαν ομόφωνα για το κατεπείγον της διαδικασίας και για τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος του 4^{ου} εκτός ημερησίας διάταξης θέματος, περί: «Έγκριση 2^{ης} χρονικής παράτασης της με αρ. 37129/08-12-2020 σύμβασης του έργου: “**Εργασίες Οδοστρωσίας-Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών, έτους 2020**”, κατά δύο (2) μήνες» και αφού έλαβαν υπ’ όψιν και την με αρ. πρωτ. 10094/21-03-2022 εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών έργων, Έργων οδοποιίας, Υδραυλικών έργων & υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 8-12-2020 υπογράφηκε το συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**» με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τους δώδεκα (12) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 8-12-2021.

Με την υπ’ αριθ. 818/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η παράταση του έργου για επιπλέον τρεισήμισι μήνες με αναθεώρηση και νέα ημερομηνία περαίωσης την 31-3-2022.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι:

- Ο Ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα την παράταση του έργου.
- Λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών υπήρξε αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.

Η Υπηρεσία έχει την άποψη ότι δύναται να χορηγηθεί στον Ανάδοχο κ. Μεσοχωρίτη Φάνη 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**» με αναθεώρηση, διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος, με την εμπρόθεσμη αίτηση του σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ. 10 του Ν. 4412/2016, αιτείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31-5-2022.

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την **2^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020» κατά δύο (2) μήνες με αναθεώρηση.**

Νέα προθεσμία περαίωσης η 31-5-2022 ».

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, **2)** τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016, **3)** Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5388/15-0202022 αίτηση του Αναδόχου και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2^η χρονική παράταση για επιπλέον **δύο (2) μήνες**, ήτοι μέχρι **31-05-2022**, με αναθεώρηση, της υπ’ αρ. 37129/08-12-2020 σύμβασης, για την εκτέλεση του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**», που υπεγράφη στις 08-12-2020 μεταξύ του κ. **ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΦΑΝΗ** του Ιωάννη, Πολιτικού Μηχανικού, με έδρα τη Ιωνία-Θεσσαλονίκης, οδός Ι. Δραγούμη 47, με Α.Φ.Μ. 077076395, Δ.Ο.Υ: **ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ** και του **ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ**, με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσής του δώδεκα (12) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 08-12-2020 και μετά την 1^η χρονική παράταση για επιπλέον τρεισήμισι (3,5) μήνες με αναθεώρηση και προθεσμία περαίωσης στις 31-03-2022, δεδομένου ότι λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών υπήρξε αδυναμία εκτέλεσης εργασιών, που δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΓΩΝ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Δεσποτίδης Ιωάννης
- 2) Καρακολίδης Παναγιώτης
- 3) Μητλιάγκα Βαρβάρα
- 4) Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος
- 5) Χατζηδημητρίου Ιωάννης
- 6) Χράπας Παντελής

Σέρρες 22 - 03 - 2022

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΑΔΟΣ