



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28^ο έτους 2022

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 28η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23^η του μηνός **Μαΐου** του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **12:00 μ.**, πραγματοποιήθηκε **Τακτική Μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», ύστερα από την αριθμ. **28/19-05-2022** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες, ήταν οι :

1. Μισιρλής Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Νυχτοπάτης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3. Γκότσης Ηλίας (Αναπληρωματικό Μέλος του κ. Χράπα Παντελή), 4. Δεσποτίδης Ιωάννης, 5. Καρακολίδης Παναγιώτης, 6. Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος, 7. Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 8. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Παρόντες (συνδεδεμένοι) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, ήταν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Νυχτοπάτης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, Δεσποτίδης Ιωάννης, Χατζηδημητρίου Ιωάννης.

ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Μητλιάγκα Βαρβάρα, Μέλος.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 1015/32309/30-09-2021 απόφαση Δημάρχου Σερρών κ. Χρυσάφη Αλέξανδρου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 356 / 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση χρονικής παράτασης της με αρ. **36509/03-12-2020** σύμβασης του έργου **“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021”**, κατά τέσσερις (4) μήνες.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο **11^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ. 15981/13-05-2022

εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών Έργων, Έργων οδοποιίας, Υδραυλικών έργων & Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 3/12/2020 υπογράφηκε το συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου του θέματος με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τους δεκαοκτώ (18) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 3/6/2022.

Λαμβάνοντας υπ' όψη ότι:

- Ο Ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα την παράταση του έργου.
- Για την πλήρη αντικατάσταση των κιγκλιδωμάτων της γέφυρας του Στρυμόνα του οδικού δικτύου Βαμβακούσσας – Λυγαριάς, απαιτείται ο πλήρης αποκλεισμός της γέφυρας, καθώς η εργασία θα γίνει είτε με χρήση ειδικών ικριωμάτων είτε με χρήση γερανοφόρου οχήματος.
- Ο Ανάδοχος υπέβαλλε μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορά την εκτροπή κυκλοφορίας για την αποξήλωση και αντικατάσταση των κιγκλιδωμάτων στη γέφυρα Στρυμόνα, μεταξύ των Τ.Κ. Λυγαριάς και Βαμβακούσσας την 8-9-2021.
- Η Τ.Κ. Βαμβακούσσας έδωσε την θετική γνωμοδότηση για την μελέτη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορά την γέφυρα Στρυμόνα στις 13-01-2022.
- Στις 9-3-2022 η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης με την υπ' αριθ. 13/2022 απόφαση έδωσε την θετική γνωμοδότηση για την μελέτη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
- Στις 18-3-2022 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ' αριθ. 41/2022 απόφαση, γνωμοδότησε θετικά για την μελέτη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
- Στις 13-4-2022 εκδόθηκε η κανονιστική απόφαση από το Δ.Σ. Σερρών (αρ. αποφ. 78/2022) των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτροπή της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών αποξήλωσης και αντικατάστασης των κιγκλιδωμάτων της γέφυρας του Στρυμόνα του οδικού δικτύου Βαμβακούσσας – Λυγαριάς.
- Στις 18-4-2022 αποστάλθηκε η παραπάνω κανονιστική απόφαση στο γραφείο τύπου για δημοσίευση.
- Μετά την δημοσίευση της υπ' αριθ. 78/2022 Α.Δ.Σ. Σερρών, απαιτείται έλεγχος νομιμότητας της διαδικασίας από την Αποκεντρωμένη Δ/ση Μακεδονίας – Θράκης (Δ/νση Δ/σης) και στη συνέχεια απαιτείται έλεγχος της Τεχνικής Μελέτης από την ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας – Θράκης.
- Η τελική απόφαση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εκδίδεται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας – Θράκης και δημοσίευσή της στο ΦΕΚ.
- Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών στην γέφυρα του ποταμού Στρυμόνα δεν έχουν εκδοθεί ακόμη, χωρίς αυτό να οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Η Υπηρεσία έχει την άποψη ότι δύναται να χορηγηθεί στον Ανάδοχο ΧΑΝΛΙΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟ παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021» με αναθεώρηση, διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος, με την αίτησή του σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ. 5 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, αιτείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 03/10/ 2022.

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021» κατά τέσσερις (4) μήνες με αναθεώρηση. Νέα προθεσμία περαίωσης η 03-10-2022 ».

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** όσα ο Πρόεδρος και τα Μέλη αυτής εξέθεσαν, **2)** την υπ' αριθ. πρωτ. 15981/13-05-2022 εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών Έργων, Έργων οδοποιίας, Υδραυλικών έργων & Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, **3)** την υπ' αριθ. 13/2022 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου, **4)** την υπ' αριθ. 41/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, **5)** την υπ' αριθ. 78/2022 Α.Δ.Σ., **6)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, **7)** τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 5 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα και **8)** την υπ' αριθμ. πρωτ. 15050/06-05-2022 αίτηση του Αναδόχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χρονική παράταση για επιπλέον **τέσσερις (4) μήνες**, ήτοι μέχρι **03-10-2022**, με αναθεώρηση, της υπ' αρ. **36509/03-12-2020** σύμβασης, για την εκτέλεση του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021**», που υπεγράφη στις 03-12-2020 μεταξύ του κ. «**ΧΑΝΛΙΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ**», με έδρα τις Σέρρες, οδός Ολύμπου αρ. 7, με Α.Φ.Μ. 047911960, Δ.Ο.Υ: ΣΕΡΡΩΝ και του **ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ**, με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσής του δεκαοκτώ (18) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 3/6/2022, δεδομένου ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών στην γέφυρα του ποταμού Στρυμόνα δεν έχουν εκδοθεί ακόμη, χωρίς αυτό να οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ -
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Νυχτοπάτης Γεώργιος
- 2) Γκότσης Ηλίας
- 3) Δεσποτίδης Ιωάννης
- 4) Καρακολίδης Παναγιώτης
- 5) Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος
- 6) Χατζηδημητρίου Ιωάννης
- 7) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 23 - 05 - 2022

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΑΔΟΣ