



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 51^ο έτους 2022

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 51η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **26^η** του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **12:00 μ.**, πραγματοποιήθηκε **Τακτική Μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 32122/22-09-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, την υπ' αριθμ. 374/39135/30-05-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α'9-7-2022).

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες, ήταν οι :

1. Μισιρλής Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Νυχτοπάτης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3. Δεσποτίδης Ιωάννης, 4. Καρακολίδης Παναγιώτης, 5. Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 6. Χράπας Παντελής.

Παρόντες (συνδεδεμένοι) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, ήταν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Νυχτοπάτης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, Δεσποτίδης Ιωάννης, Καρακολίδης Παναγιώτης, Χατζηδημητρίου Ιωάννης, Χράπας Παντελής

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Μητλιάγκα Βαρβάρα, 2. Μπουρβάνης Ζαχαρίας, 3. Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος, Μέλη.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 8 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/19-7-2018τ.Α'), ο Πρόεδρος της Κοινότητας Χριστός και δεν ήταν παρών.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 1015/32309/30-09-2021 απόφαση Δημάρχου Σερρών κ. Χρυσάφη Αλέξανδρου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 818 / 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 2ης χρονικής παράτασης της με αρ. **37108/03-11-2021** σύμβασης του έργου **“ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ”**, κατά δύο (2) μήνες.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο **10^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως

Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ. 31674/20-09-2022 εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών Έργων, Έργων οδοποιίας, Υδραυλικών έργων & Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 3/11/2021 υπογράφηκε το συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου του θέματος με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τους οκτώ (8) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 03/07/2022. Με την υπ' αριθμ. 325/2022 Α.Ο.Ε. εγκρίθηκε η 1^η παράταση εργασιών του έργου για 110 ημέρες δηλαδή έως τις 23/10/2022.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι:

- Ο Ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα την 2^η παράταση του έργου.
- Για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου του έργου, θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής αποχετευτικών αγωγών ομβρίων στην ίδια περιοχή. Τις παραπάνω εργασίες για λογαριασμό της ΔΕΥΑΣ θα κατασκευάσει ο ίδιος ανάδοχος (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ σχετ. η συνημμένη 189/2022 Α.Δ.Σ. ΔΕΥΑ), πλην όμως η τελευταία δεν έχει υπογράψει ακόμη το σχετικό συμφωνητικό.

Η Υπηρεσία έχει την άποψη ότι θα πρέπει να χορηγηθεί στον Ανάδοχο παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ**» με αναθεώρηση, διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος, με την αίτηση του σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ. 5 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, αιτείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για ακόμη 2 μήνες, έως τις 23/12/2022.

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την **παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ», με αναθεώρηση, κατά δύο μήνες ακόμη, δηλαδή με νέα προθεσμία περαίωσης την 23η-12-2022** ».

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτής εξέθεσαν, **2)** την υπ' αριθμ. 325/2022 Απόφασή της, **3)** τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 5 του Ν.4412/2016, **4)** την υπ' αριθμ. πρωτ. 31275/16-09-2022 αίτηση του Αναδόχου και **5)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2^η χρονική παράταση για επιπλέον **δύο (2) μήνες**, ήτοι μέχρι **23-12-2022**, με αναθεώρηση, της υπ' αρ. **37108/03-11-2021** σύμβασης, για την εκτέλεση του έργου «**ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ**», που υπεγράφη στις 03-11-2021 μεταξύ του κ. Γαλάνη Στυλιανού του Δημητρίου, νομίμου εκπροσώπου της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία “**ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ**”, με έδρα το 7^ο χλμ. Σερρών - Οινούσας, με Α.Φ.Μ. 801120187, Δ.Ο.Υ: ΣΕΡΡΩΝ και του **ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ**, με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσής του οκτώ (8) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 03-07-2022 και μετά την 1^η χρονική παράταση για επιπλέον εκατόν δέκα (110) ημέρες με αναθεώρηση και προθεσμία περαίωσης στις 23-10-2022, δεδομένου ότι για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου του έργου, θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής αποχετευτικών αγωγών ομβρίων στην ίδια περιοχή, που δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπάνω ενέργειες.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ -
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Νυχτοπάτης Γεώργιος
- 2) Δεσποτίδης Ιωάννης
- 3) Καρακολίδης Παναγιώτης
- 4) Χατζηδημητρίου Ιωάννης
- 5) Χράπας Παντελής

Σέρρες 27 - 09 - 2022

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΑΔΟΣ