



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 51^ο έτους 2022

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 51η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **26^η** του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **12:00 μ.**, πραγματοποιήθηκε **Τακτική Μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 32122/22-09-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, την υπ' αριθμ. 374/39135/30-05-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α' /9-7-2022).

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες, ήταν οι :

1. Μισιρλής Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Νυχτοπάτης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3. Δεσποτίδης Ιωάννης, 4. Καρακολίδης Παναγιώτης, 5. Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 6. Χράπας Παντελής.

Παρόντες (συνδεδεμένοι) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, ήταν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Νυχτοπάτης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, Δεσποτίδης Ιωάννης, Καρακολίδης Παναγιώτης, Χατζηδημητρίου Ιωάννης, Χράπας Παντελής

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Μητλιάγκα Βαρβάρα, 2. Μπουρβάνης Ζαχαρίας, 3. Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος, Μέλη.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 8 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/19-7-2018τ.Α'), ο Πρόεδρος της Κοινότητας Χριστός και δεν ήταν παρών.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 1015/32309/30-09-2021 απόφαση Δημάρχου Σερρών κ. Χρυσάφη Αλέξανδρου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 819 / 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου **“Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλοστρώσεις στην περιοχή Σιγής”**.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο **11^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως

Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ. 31922/21-09-2022 εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών Έργων, Έργων οδοποιίας, Υδραυλικών έργων & υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 4/7/2022 υπογράφηκε το συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου του θέματος με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 4/7/2024.

Λαμβάνοντας υπ' όψη ότι:

- Ο Ανάδοχος υπέβαλε με το (β) σχετικό δήλωση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης του έργου έως την 6/12/2022 σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 1α. του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109 Α'/06-06-2022).
- Με το (ε) σχετικό η ΜΟ.ΠΑ.ΔΙ.Σ. γνωμοδότησε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση του παραπάνω άρθρου, καταλαμβάνει όλους τους αναδόχους ανεξαρτήτως του χρόνου συμβασιοποίησης τους και ως εκ τούτου την δήλωση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος μπορούν να την υποβάλλουν οι ανάδοχοι έργων στους οποίους ανατέθηκε η σύμβαση είτε πριν είτε μετά την έναρξη ισχύος του εν λόγω νομοθετήματος.
- Η δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης του έργου, σύμφωνα με την παρ. 1α. του άρθρου 153 του Ν.4938/2022, καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή, από την υποβολή της.

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης του έργου **«Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Σιγής» έως την 6-12-2022. Νέα προθεσμία περαίωσης η 06-12-2024** ».

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτής εξέθεσαν, **2)** τις υπ' αριθμ. 687/2021, 29/2022 και 191/2022 Αποφάσεις της, **3)** την υπ' αριθμ. πρωτ. 22500/04-07-2022 σύμβαση του έργου του θέματος, **4)** την υπ' αριθμ. πρωτ. 26300/04-08-2022 αίτηση του Αναδόχου του έργου, **5)** το υπ' αριθμ. πρωτ. 26300/10-08-2022 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, **6)** το υπ' αριθμ. πρωτ. 29132/30-08-2022 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσία του Δήμου, **7)** την υπ' αριθ. πρωτ. 16706/BX/EA/30-08-2022 γνωμοδότηση της ΜΟ.ΠΑ.ΔΙ.Σ., **8)** τις διατάξεις της παρ. 1α, του άρθρου 153 του Ν.4938/2022 και **9)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου **“Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Σιγής”**, σύμφωνα με την παρ. 1α, του άρθρου 153 του Ν.4938/2022 (ΦΕΚ 109/τ.Α'), έως **06-12-2022**.

Νέα προθεσμία περαίωσης η **06-12-2024**.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ -
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Νυχτοπάτης Γεώργιος
- 2) Δεσποτίδης Ιωάννης
- 3) Καρακολίδης Παναγιώτης
- 4) Χατζηδημητρίου Ιωάννης
- 5) Χράπας Παντελής

Σέρρες 27 - 09 - 2022

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΑΔΟΣ