



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 55^ο έτους 2022

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 55η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10^η του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **13:00 μ.μ.**, πραγματοποιήθηκε **Τακτική Μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 34326/06-10-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, την υπ' αριθμ. 374/39135/30-05-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α'/9-7-2022).

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες, ήταν οι :

1. Μισιρλής Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Νυχτοπάτης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3. Δεσποτίδης Ιωάννης, 4. Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος, 5. Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 6. Χράπας Παντελής, 7. Χρυσανθίδης Βασίλειος, Μέλη.

Παρόντες (συνδεδεμένοι) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, ήταν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Νυχτοπάτης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, Δεσποτίδης Ιωάννης, Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος, Χατζηδημητρίου Ιωάννης, Χράπας Παντελής.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Μητλιάγκα Βαρβάρα, 2. Μπουρβάνης Ζαχαρίας, Μέλη.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 915/33288/30-09-2022 απόφαση Δημάρχου Σερρών κ. Χρυσάφη Αλέξανδρου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 896 / 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου με τίτλο: «**Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών**».

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ. 33897/05-10-2022 εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών Έργων, Έργων οδοποιίας, Υδραυλικών έργων και υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 13/9/2021 υπογράφηκε το συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου του θέματος με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τους δώδεκα (12) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 13/9/2022.

Με την υπ' αριθ. 472/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η παράταση του έργου για επιπλέον εβδομήντα (70) ημέρες, ήτοι μέχρι 22/11/2022.

Λαμβάνοντας υπ' όψη ότι:

- Ο Ανάδοχος υπέβαλε την 30/9/2022 με το (δ) σχετικό, δήλωση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης του έργου έως την 6/12/2022 σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 1α. του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109 Α'/06-06-2022).
- Η δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης του έργου, σύμφωνα με την παρ. 1α. του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022, καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή από την υποβολή της και δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο.
- Σύμφωνα με το (γ) σχετικό, η σχετική στο άρθρο 153 παρ. 1 του Ν. 4938/2022 «δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης» αφορά σε συμβάσεις που έχουν ανατεθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι έως την 6-6-2022.

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης του έργου **«Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Σιγής» έως την 6/12/2022.**

Νέα προθεσμία περαίωσης η 28/1/2023.

(22/11/2022 – 30/9/2022 = 53 ημέρες)

(6/12/2022 + 53 ημέρες = 28/1/2023)

».

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : **1)** όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτής εξέθεσαν, **2)** την με αριθμό πρωτ. 33897/05-10-2022 εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών Έργων, Έργων οδοποιίας, Υδραυλικών έργων και υπηρεσιών του Δήμου, **3)** την υπ' αριθ. 472/2022 Απόφασή της, **4)** την υπ' αρ. πρωτ. 30111/13-09-2021 σύμβαση του έργου του θέματος, **5)** τις διατάξεις του αρ. 153 του ν.4938/2022, **6)** την υπ' αρ. πρωτ. 294537/25-9-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, **7)** την υπ' αρ. πρωτ. 33362/30-09-2022 αίτηση του αναδόχου του έργου και **8)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, βάσει του αρ. 153 του ν. 4938/2022, την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης του έργου **«Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Σιγής»**, έως την **6/12/2022.**

Νέα προθεσμία περαίωσης η 28/1/2023.

(22/11/2022 – 30/9/2022 = 53 ημέρες)

(6/12/2022 + 53 ημέρες = 28/1/2023)

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπάνω ενέργειες.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ -
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Νυχτοπάτης Γεώργιος
- 2) Δεσποτίδης Ιωάννης
- 3) Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος
- 4) Χατζηδημητρίου Ιωάννης
- 5) Χράπας Παντελής
- 6) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 10 - 10 - 2022

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΑΔΟΣ