



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 56^ο έτους 2022

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 56η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 17^η του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **12:00 μ.**, πραγματοποιήθηκε **Τακτική Μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 35528/13-10-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, την υπ' αριθμ. 374/39135/30-05-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α' /9-7-2022).

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες, ήταν οι :

1. Μισιρλής Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Νυχτοπάτης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3. Δεσποτίδης Ιωάννης, 4. Μητλιάγκα Βαρβάρα, 5. Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 6. Χράπας Παντελής, 7. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Παρόντες (συνδεδεμένοι) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, ήταν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Νυχτοπάτης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, Δεσποτίδης Ιωάννης, Χατζηδημητρίου Ιωάννης, Χράπας Παντελής.

ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Μπουρβάνης Ζαχαρίας, 2. Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος, Μέλη.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 915/33288/30-09-2022 απόφαση Δημάρχου Σερρών κ. Χρυσάφη Αλέξανδρου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 925 / 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάκληση της υπ' αριθ. **819/2022** Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών περί «Έγκριση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου “Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Σιγής”».

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο **14^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την με αριθμ.πρωτ.34868/11-10-2022 εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών έργων, Έργων οδοποιίας, Υδραυλικών έργων & υπηρεσιών της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Σας ενημερώνουμε ότι στις **4/7/2022** υπογράφηκε το συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου του θέματος με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 4/7/2024.

Λαμβάνοντας υπ' όψη ότι:

- Ο Ανάδοχος υπέβαλε με το (β) σχετικό δήλωση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης του έργου έως την 6/12/2022 σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 1α. του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109 Α'/06-06-2022).
- Σύμφωνα με το (γ) σχετικό, η σχετική στο άρθρο 153 παρ. 1 του Ν. 4938/2022 «δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης» αφορά σε συμβάσεις που **έχουν ανατεθεί** μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι έως την **6-6-2022**
- Ο ανάδοχος του έργου έχει υπογράψει το συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου του θέματος μετά την 6-6-2022.

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την ανάκληση της υπ' αριθ. 819/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης του έργου «**Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Σιγής**».

Προθεσμία περαίωσης του έργου είναι η συμβατική του προθεσμία δηλ. Η 04-07-2024 ».

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** όσα ο Πρόεδρος και τα Μέλη αυτής εξέθεσαν, **2)** την υπ' αριθμ. πρωτ.34868/11-10-2022 εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών έργων, Έργων οδοποιίας, Υδραυλικών έργων & υπηρεσιών της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, **3)** την με αρ.πρωτ. 22500/4-7-2022 σύμβαση του έργου του θέματος, **4)** την με αρ.πρωτ. 26300/4-8-2022 αίτηση του Αναδόχου του έργου, **5)** την με αρ.πρωτ. 294537/25-9-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, **6)** την υπ'αρ.819/2022 απόφασή της και **7)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανακαλεί την υπ' αριθ. **819/2022** Απόφασή της περί «Έγκριση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου “Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Σιγής”» με νέα προθεσμία περαίωσης του έργου, την συμβατική του προθεσμία, δηλαδή την **04-07-2024**.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ -
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Νυχτοπάτης Γεώργιος
- 2) Δεσποτίδης Ιωάννης
- 3) Μητλιάγκα Βαρβάρα
- 4) Χατζηδημητρίου Ιωάννης
- 5) Χράπας Παντελής
- 6) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 18 - 10 - 2022

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΑΔΟΣ