



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 26^ο έτους 2024

Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 26η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **28η** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **12:05 μ.μ.**, πραγματοποιήθηκε **Τακτική Μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, ύστερα από την αριθμ.17613/23-05-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 και την υπ' αριθμ. 303/30971/02-04-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες ήταν οι :

1. Κουφοτόλης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, 2. Χράπας Παντελής, Αντιπρόεδρος, 3. Γάτσιος Αθανάσιος, 4. Μισιρλής Σπυρίδων, 5. Μπάρμπα Μαγδαληνή, 6. Πουλιάκας Παύλος, 7. Φρυδάς Νικόλαος, 8. Χατζηγαβριήλ Δέσποινα, 9. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Παρόντες (συνδεδεμένοι) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, ήταν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής: κ. Χράπας Παντελής, Αντιπρόεδρος, & κ. Χατζηγαβριήλ Δέσποινα.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 8 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/19-7-2018 τ.Α') η Πρόεδρος της Κοινότητας Σερρών κ. Γκόγκα Δέσποινα και ήταν παρούσα (συνδεδεμένη) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, που ορίσθηκε με την υπ' αριθμό 20/667/09-01-2024 απόφαση της Δημάρχου Σερρών κας Βαρβάρας Μητλιάγκα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 458 / 2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 4^{ης} χρονικής παράτασης εντός της οριακής προθεσμίας της με αρ. **23571/19-07-2021** σύμβασης του έργου «**Συντηρήσεις – επισκευές κλειστού κολυμβητηρίου κοιλάδας Αγ. Αναργύρων Δήμου Σερρών**», για επιπλέον έξι (6) μήνες.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ.17015/20-05-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 19-07-2021 υπογράφηκε το συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου «**Συντηρήσεις – επισκευές κλειστού κολυμβητηρίου κοιλάδας Αγ. Αναργύρων Δήμου Σερρών**» με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τους δώδεκα (12) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 19-07-2022.

Με την αρ. 1290/2022 αποφ του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έως τις 30-5-2023.

Με την αρ. 252/2023 απόφ. Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έως 30-11-2023.

Με την αρ. 586/2023 απόφ. Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε η 3^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έως 30-03-2024.

Έχοντας υπ' όψη:

- Την υπ. αρ. πρωτ. 23571/19-07-2021 σύμβαση του έργου «**Συντηρήσεις – επισκευές κλειστού κολυμβητηρίου κοιλάδας Αγ. Αναργύρων Δήμου Σερρών**» με ανάδοχο τον κ. Γουργιώτη Άγγελο Ε.Δ.Ε. και προθεσμία εκτέλεσης δώδεκα (12) μήνες.
- Την παράγραφο 4 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 66 του Ν.4782/2021, βάσει της οποίας ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ½ αυτής (οριακή προθεσμία).
- Με την αρ. 1290/2022 αποφ του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έως τις 30-5-2023.
- Με την αρ. 252/2023 απόφ. Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έως 30-11-2023.
- Με την αρ. 586/2023 απόφ. Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε η 3^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έως 30-03-2024
- το γεγονός ότι έγινε η πρώτη φάση στεγανοποίησης της κολυμβητικής δεξαμενής για τις οποίες έπρεπε να παρακολουθείτε η εξέλιξή τους και να αποκαθίστανται σταδιακά οι όποιες διαρροές εμφανιζόταν από σημεία που δεν παρουσίαζαν διαρροή αρχικά. Οι νέες διαρροές αποκαθίστανταν σταδιακά. Η έκτασή τους και η φύση τους διήρκησε μήνες με αποτέλεσμα την καθυστέρηση έναρξης της δεύτερης φάσης.

Η Υπηρεσία έχει την άποψη ότι δύναται να χορηγηθεί στον ανάδοχο κ. Γουργιώτη Άγγελο Ε.Δ.Ε. η παράταση εντός της οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Συντηρήσεις –επισκευές κλειστού κολυμβητηρίου κοιλάδας Αγ. Αναργύρων Δήμου Σερρών**» με αναθεώρηση, διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στη Δημοτική Επιτροπή την έγκριση της παράτασης εντός της οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Συντηρήσεις – επισκευές κλειστού κολυμβητηρίου κοιλάδας Αγ. Αναργύρων Δήμου Σερρών**» για έξι (6) μήνες με αναθεώρηση.

Νέα προθεσμία περαίωσης η 30-09-2024. ».

Στην συνέχεια η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτής εξέθεσαν, **2)** την υπ' αριθμ. πρωτ. 17015/20-05-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, **3)** την υπ' αριθμ. πρωτ. 23571/19-07-2021 σύμβαση του έργου, **4)** τις υπ'

αριθμ. 1290/2022, 252/2023 & 586/2023 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών, **5)** τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4782/2021, **6)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και **7)** τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 4^η χρονική παράταση εντός της οριακής προθεσμίας για επιπλέον **έξι (6) μήνες**, ήτοι **μέχρι 30-09-2024**, με αναθεώρηση, της υπ' αρ. **23571/19-07-2021** σύμβασης, για την εκτέλεση του έργου «**Συντηρήσεις – επισκευές κλειστού κολυμβητηρίου κοιλάδας Αγ. Αναργύρων Δήμου Σερρών**».

Αναθέτει στην κα Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΚΟΥΦΟΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ,
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Χράπας Παντελής
- 2) Γάτσιος Αθανάσιος
- 3) Μισιρλής Σπυρίδων
- 4) Μάρμπα Μαγδαληνή
- 5) Πουλιάκας Παύλος
- 6) Φρυδάς Νικόλαος
- 7) Χατζηγαβριήλ Δέσποινα
- 8) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 31 - 05 - 2024

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

κ. α. α.

ΒΑΪΑ ΔΕΛΙΤΣΙΚΟΥ