



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 37^ο έτους 2024

Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 37η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **16η** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **12:05 μ.μ.**, πραγματοποιήθηκε **Τακτική Μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, ύστερα από την αριθμ.24246/11-07-2024/12-07-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 και την υπ' αριθμ. 303/30971/02-04-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες ήταν οι :

1. Κουφοτόλης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, 2. Γάτσιος Αθανάσιος, 3. Μισιρλής Σπυρίδων, 4. Μπάρμπα Μαγδαληνή, 5. Πουλιάκας Παύλος, 6. Φρυδάς Νικόλαος, 7. Χατζηγαβριήλ Δέσποινα, 8. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Παρόντες (συνδεδεμένοι) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, ήταν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής: 1. Μισιρλής Σπυρίδων, 2. Φρυδάς Νικόλαος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Χράπας Παντελής, Αντιπρόεδρος.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 20/667/09-01-2024 απόφαση της Δημάρχου Σερρών κας Βαρβάρας Μητλιάγκα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 634 / 2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της με αρ.πρωτ.20408/14-06-2023 σύμβασης με ΑΔΑΜ:23SYMV012871317 2023-06-14 που αφορά την «Προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων Δήμου Σερρών, τμήματα Δ, Ε και ΣΤ».

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της:

Α) την με αρ.πρωτ.23513/05-07-2024 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Αφού λάβετε υπόψη τις διατάξεις:

- Του άρθρου 31 του ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12/19-01-2023 τεύχος Α') με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 και καταργούνται συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίες από 19.01.2023 μεταφέρονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε συμμόρφωση με την 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας, με την οποία κρίθηκε ότι η μεταφορά σημαντικών οικονομικών αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου στις οικονομικές επιτροπές βάσει των ν. 4623/2019 και ν. 4625/2019 είναι αντισυνταγματική.
- Της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 σύμφωνα με την οποία «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τον δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.».
- Του ν. 5056/2023 (Α'163) και ειδικότερα του άρθρου 9 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν.3852/2010» με το οποίο μεταφέρονται αρμοδιότητες από το δημοτικό συμβούλιο στη δημοτική επιτροπή και συγκεκριμένα η τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων.
- **Του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο:**
 - παρ. 1: «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
 - α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
 - β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
 - γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.»
 -
 - παρ. 3: Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας.
 - παρ. 4: Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
- **Του άρθρου 207 του ν. 4412/2016 με τίτλο «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας» σύμφωνα με το οποίο:**
 - Παρ. 1: Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

- Παρ. 2: Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

- Παρ. 3: Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

- Παρ. 4: Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

- Παρ 5: Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

- Το άρθρο 132 του ν. 4412/2016.
- Τη, από 13-06-2024, γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής (παραλαβή υπογεγραμμένης γνωμοδότησης από το τμήμα Προμηθειών στις 04-07-2024) της συγκεκριμένης προμήθειας (περ. β', παρ. 11, άρθρου 221, ν. 4412/2016).

Ιστορικό

- τη 69/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΔΤΥ) του Δήμου Σερρών,
- τη 8591/173/13-03-2023 διακήρυξη με ΑΔΑΜ 23PROC012282086 2023-03-13,
- τη 20408/14-06-2023 σύμβαση με ΑΔΑΜ:23SYMV012871317 2023-06-14, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, ήτοι έως 14-06-2024,
- το από 10-06-2024 αίτημα του αναδόχου σχετικά με τη μετάθεση χρόνου φόρτωσης και παράδοσης κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως 14/10/2024,
- τη, από 13-06-2024, γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής της συγκεκριμένης προμήθειας,
- το γεγονός ότι με την παρούσα τροποποίηση τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για:

Έγκριση της γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής, για την τροποποίηση της 20408/14-06-2023 σύμβασης με ΑΔΑΜ:23SYMV012871317 2023-06-14, που συνάψαμε με τον οικονομικό φορέα «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ», της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων Δήμου Σερρών, τμήματα Δ, Ε και ΣΤ», ως προς τη μετάθεση του χρόνου φόρτωσης και παράδοσης των ειδών κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι την 14/10/2024.».

Β) την από 13/06/2024 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας: **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ»** που έχει ως εξής:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ»

Σήμερα, στις 13/06/2024, στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας: **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΗΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ»** που συγκροτήθηκε με τη με αρ. 1159/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, αποτελούμενη από τους:

1. Κρουστάλλης Γεώργιος, ως Πρόεδρος
2. Τσεκιτζίδης Ιωάννης, ως μέλος
3. Παπακωνσταντίνου Μαρία, ως μέλος

προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. **20408/14-06-2023** Σύμβασης, συμβατικού ποσού 91.197,12€ χωρίς ΦΠΑ με τον οικονομικό φορέα **«ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε»** ως προς τη μετάθεση του χρόνου φόρτωσης και παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την με αριθ. 69/2022 Μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών η οποία εγκρίθηκε με την με αριθ. 1159/2022 Α.Ο.Ε. του Δήμου Σερρών
2. Την με αρ. πρωτ. 20408/14-06-2023 Σύμβαση, συμβατικού ποσού 91.197,12€ χωρίς ΦΠΑ με τον οικονομικό φορέα «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε» με συμβατικό χρόνο παράδοσης της προμήθειας ένα (1) έτος, ήτοι έως 14-06-2024.
3. Το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τα άρθρα 201 & 206 του Ν. 4412/2016.
5. Την περ. στ της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη Δημόσια Σύμβαση ανατέθηκε κατόπιν διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.
7. Το από 10-6-2024 αίτημα του Αναδόχου μέσω ΕΣΗΔΗΣ για μετάθεση χρόνου φόρτωσης και παράδοσης κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως 14/10/2024.

διαπιστώνουμε ότι:

1. Η Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σερρών και του οικονομικού φορέα «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε» υπογράφηκε στις 14/06/2023, με συμβατικό χρόνο παράδοσης της προμήθειας ένα (1) έτος ήτοι έως 14-06-2024.
2. Το χρονικό διάστημα της μετάθεσης χρόνου φόρτωσης και παράδοσης που αιτείται ο Ανάδοχος είναι μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
3. Τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

Κατόπιν των παραπάνω αναφερθέντων, διαπιστώνεται ότι συντρέχουν ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών και **γνωμοδοτούμε θετικά** για τη μετάθεση χρόνου φόρτωσης και παράδοσης των ειδών της προμήθειας με τίτλο: **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΗΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ»** κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι την 14/10/2024, σύμφωνα με το σχετικό αίτημα του Αναδόχου και για το λόγο αυτό δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Σέρρες, 13 Ιουνίου 2024».

Στην συνέχεια η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτής εξέθεσαν, **2)** την με αρ.πρωτ.23513/05-07-2024 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, **3)** την από 13/06/2024 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ», **4)** το από 10-6-2024 αίτημα του Αναδόχου μέσω ΕΣΗΔΗΣ, **5)** τις διατάξεις των άρθρων 132, 201, 206, 207 & την περ. στ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, **6)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, **7)** τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, την τροποποίηση της με αρ.πρωτ.20408/14-06-2023 σύμβασης με ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012871317 2023-06-14, που συνάψαμε με τον οικονομικό φορέα «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ», της προμήθειας με τίτλο «**Προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων Δήμου Σερρών, τμήματα Δ, Ε και ΣΤ**», ως προς τη μετάθεση του χρόνου φόρτωσης και παράδοσης των ειδών κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι την 14/10/2024.

Αναθέτει στην κα Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΚΟΥΦΟΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ,
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Γάτσιος Αθανάσιος
- 2) Μισιρλής Σπυρίδων
- 3) Μπάρμπα Μαγδαληνή
- 4) Πουλιάκας Παύλος
- 5) Φρυδάς Νικόλαος
- 6) Χατζηγαβριήλ Δέσποινα
- 7) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 22 - 07 - 2024

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΒΑΪΑ ΔΕΛΙΤΣΙΚΟΥ