



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15^ο έτους 2025

Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 15η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **14η** του μηνός **Απριλίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **10:05 π.μ.**, πραγματοποιήθηκε **Τακτική Μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, ύστερα από την αριθμ.12717/10-04-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 και την υπ' αριθμ. 303/30971/02-04-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες ήταν οι :

1. Κουφοτόλης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, 2. Χράπας Παντελής, Αντιπρόεδρος, 3. Μπάρμπα Μαγδαληνή, 4. Πουλιάκας Παύλος, 5. Φρυδάς Νικόλαος, 6. Χατζηγαβριήλ Δέσποινα 7. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Παρόντες (συνδεδεμένοι) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, ήταν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κ.κ. Χράπας Παντελής και Χατζηγαβριήλ Δέσποινα.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Γάτσιος Αθανάσιος, 2. Μισιρλής Σπυρίδων, Μέλη.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 20/667/09-01-2024 απόφαση της Δημάρχου Σερρών κας Βαρβάρας Μητλιάγκα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 267 / 2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση της 4ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Σερρών με αντικείμενο "Υποστήριξη της Τ.Υ. του Δήμου Σερρών για την επίβλεψη έργων" που αφορά την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της από 20-04-2025 έως και 20-04-2026.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο **10ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την με αρ.πρωτ.11467/02-04-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Σχετικό:

(1) Το Πρακτικό Νο 2 το από 03/02/2025 της συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών για την επίβλεψη έργων και συγκεκριμένα η απόφαση 2/2025 αυτού.

(2) Την υπ'αρ. απόφαση 14/2025 της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ορίζονται τα νέα μέλη της συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών για την επίβλεψη έργων

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα του ανωτέρου σχετικού, σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

- Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. παρέχει υποστήριξη στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τους όρους της προγραμματικής σύμβασης, η οποία είχε υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων στις 20/09/2022. Τα έργα τα οποία επιβλέπουν συνεργάτες της ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ				
Α/Α	Έργο	Προϋπολογισμός		Ποσοστό επί του συνόλου
		μελέτης	κατασκευής	
1	Έργα Αστικής Αναζωογόνησης Δήμου Σερρών – ΦΑΣΗ Ι. ΑΜ 87/2019	1,150,000.00 €	76,167.25 €	2.10%
2	Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στην περιοχή Αγίων Αναργύρων ΑΜ 104/2020	172,000.00 €	46,612.37 €	1.28%
3	Εργασίες Οδοστρώσεως – Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2021 ΑΜ 9/2021	632,000.00 €	349,625.92 €	9.63%
4	Κατασκευή Πράσινου Σημείου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Σερρών ΑΜ 1/2022	1,603,575.02 €	1,482,122.56 €	40.84%
5	Παρακολούθηση – επίβλεψη έντεχνης Αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ κ.λ.π. στο οδικό δίκτυο του Δήμου Σερρών			13.16%
6	Ανάπλαση Χώρων Πρασίνου Δήμου Σερρών (Πλατεία Ειρήνης ΟΤ637). ΑΜ 132/2021	1,345,000.00 €	1,197,082.16 €	32.98%
Σύνολα:		4,902,575.02 €	3,151,610.26 €	100.00%

Η εξέλιξη των έργων έχει ως εξής:

Το έργο με Α/Α Νο 1, έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 100,00 %.

Το έργο με Α/Α Νο 2, έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 100,00 %.

Το έργο με Α/Α Νο 3, έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 100,00 %.

Για το έργο με Α/Α 4 είχε υπογραφεί σύμβαση με τον Ανάδοχο στις 28/04/2023 με αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης την 28/04/2024. Στις 20/03/2024 με το έγγραφο με Α.Π. 9.768, ζητήθηκε από τον Ανάδοχο χορήγηση παράτασης μέχρι και την 17/12/2024. Το έργο είναι αρκετά προχωρημένο, και εκτιμάται ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθεί πλήρως. Για την

ώρα σύμφωνα με τη ροή των λογαριασμών πληρωμής, το ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου εκτιμάται ίσο προς 79,78 %.

Για το έργο με Α/Α 7 είχε υπογραφεί σύμβαση με τον Ανάδοχο στις 16/02/2023 με προθεσμία ολοκλήρωσης όλων των εργασιών διαμόρφωσης της πλατείας (βλ. Ε.Σ.Υ έργου, παρ. 5.1.1.2.) την 16/12/2023. Σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης του έργου, το ποσοστό ολοκλήρωσης αυτού, είναι πολύ μικρό. Άρα για αυτό το έργο εκτιμάται ότι θα χρειαστούν τουλάχιστο 9 μήνες επιπλέον, από τη σημερινή ημερομηνία, για την ολοκλήρωση του.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, προκύπτει εύκολα, ότι το συνολικό αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης δεν δύναται να ολοκληρωθεί πλήρως έως τις 20/04/2025. Για αυτό το λόγο επιβάλλεται να παραταθεί η χρονική διάρκεια της υπάρχουσας σύμβασης μεταξύ ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. και Δήμου Σερρών. Λαμβάνοντας υπ' όψιν την πορεία υλοποίησης των έργων, όπως αναλυτικά προαναφέρθηκε, εκτιμάται ότι ελάχιστη παράταση της σύμβασης μεταξύ ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. και Δήμου Σερρών, θα πρέπει να είναι επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή ως νέα καταληκτική ημερομηνία θα πρέπει να οριστεί η 20/04/2026.

Η χρονική αυτή παράταση δεν επιφέρει ουδεμία μεταβολή στο οικονομικό αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης.

- Σας εκθέτουμε το Πρακτικό:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 – 03/02/2025

ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ

Στις Σέρρες σήμερα, 3 Φεβρουαρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 στα γραφεία της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε., Μεραρχίας 67, στις Σέρρες, συνήλθαν ύστερα από πρόσκληση του Προϊσταμένου της Τ.Υ. της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. τα μέλη της κοινής επιτροπής παρακολούθησης με θέματα:

Θέμα 1ο: Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του έργου της σύμβασης

Θέμα 2ο: Παράταση διάρκειας ισχύος της σύμβασης

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι ήταν παρόντα τρία (3) από τα τρία (3) μέλη της Κοινής Επιτροπής και συγκεκριμένα:

Παρόντες

1. Κεϊσογλου Παναγιώτης, εκπρόσωπος Δήμου Σερρών
2. Μπάρμπα Μαγδαληνή, εκπρόσωπος του Δήμου Σερρών
3. Ταπάσκος Στέφανος, εκπρόσωπος της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Απόντες

Αρχισε η συζήτηση των θεμάτων και αποφασίστηκαν τα εξής:

Θέμα 1ο: Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του έργου της σύμβασης

Παίρνοντας το λόγο ο Προϊστάμενος της Τ.Υ. της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. κος Ταπάσκος Στέφανος, ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για την πορεία υλοποίησης των επιμέρους έργων της Σύμβασης, τα οποία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ				
Α/Α	Έργο	Προϋπολογισμός		Ποσοστό επί του συνόλου
		μελέτης	κατασκευής	
1	Έργα Αστικής Αναζωογόνησης Δήμου Σερρών – ΦΑΣΗ Ι. ΑΜ 87/2019	1,150,000.00 €	76,167.25 €	2.10%
2	Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους στην περιοχή Αγίων Αναργύρων ΑΜ 104/2020	172,000.00 €	46,612.37 €	1.28%

3	Εργασίες Οδοστρώσας – Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2021 ΑΜ 9/2021	632,000.00 €	349,625.92 €	9.63%
4	Κατασκευή Πράσινου Σημείου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Σερρών ΑΜ 1/2022	1,603,575.02 €	1,482,122.56 €	40.84%
5	Παρακολούθηση – επίβλεψη έντεχνης Αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ κ.λ.π. στο οδικό δίκτυο του Δήμου Σερρών			13.16%
6	Ανάπλαση Χώρων Πρασίνου Δήμου Σερρών (Πλατεία Ειρήνης ΟΤ637). ΑΜ 132/2021	1,345,000.00 €	1,197,082.16 €	32.98%
Σύνολα:		4,902,575.02 €	3,151,610.26 €	100.00%

Η εξέλιξη των έργων έχει ως εξής:

Το έργο με Α/Α 1, έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 100 %, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη βεβαίωση περαίωσης εργασιών, η οποία εκδόθηκε από τη Διευθύντρια των Τ.Υ. του Δήμου Σερρών με Α.Π. 9.071 – 15/03/2023.

Το έργο με Α/Α 2, έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 100 %, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη βεβαίωση περαίωσης εργασιών, η οποία εκδόθηκε από τη Διευθύντρια των Τ.Υ. του Δήμου Σερρών με Α.Π. 15.518 – 05/05/2023.

Το έργο με Α/Α 3, έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 100 %, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη βεβαίωση περαίωσης εργασιών, η οποία εκδόθηκε από τη Διευθύντρια των Τ.Υ. του Δήμου Σερρών με Α.Π. 23.955 – 10/07/2024.

Το έργο με Α/Α 4, είχε αρχικό προϋπολογισμό Δημοπράτησης 1.603.575,02 €. Ο Ανάδοχος Εργολήπτης του έργου έδωσε έκπτωση 7,57 %, με αποτέλεσμα ο τελικός προϋπολογισμός κατασκευής να προκύψει ίσος προς 1.482.122,56 €. Για αυτό το έργο έχουν εγκριθεί συνολικά 7 λογαριασμοί πληρωμής με συνολικό άθροισμα πληρωμών προς τον Ανάδοχο 1.182.454,35 €.

Συνεπώς εκτιμάται ότι έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου σε ποσοστό $1.182.454,35 / 1.482.122,56 = 79,78 \%$.

Το έργο με Α/Α 5, δεν είχε προκαθορισμένο προϋπολογισμό. Η υποχρέωση της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., ήταν να επιβλέπει τις εργασίες αποκατάστασης μέχρι και την 07/06/2024. Για αυτό το έργο έχει εκδοθεί από το Δήμο Σερρών η βεβαίωση με Α.Π. 45.020 – 13/12/2024, στην οποία καταγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που εκτέλεσε ο συνεργάτης της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. **κ. Καρυπίδης Φώτης**, ο οποίος είχε οριστεί επιβλέπων του έργου. Συνεπώς και αυτό το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό **100 %**.

Το έργο με Α/Α 6, είχε αρχικό προϋπολογισμό Δημοπράτησης 1.345.000,00 €. Ο Ανάδοχος Εργολήπτης του έργου έδωσε έκπτωση 11,00 %, με αποτέλεσμα ο τελικός προϋπολογισμός κατασκευής να προκύψει ίσος προς 1.197.082,16 €. Για αυτό το έργο έχουν εγκριθεί συνολικά 1 λογαριασμός πληρωμής με συνολικό άθροισμα πληρωμών προς τον Ανάδοχο 16.152,93 €.

Συνεπώς εκτιμάται ότι έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου σε ποσοστό $16.152,93 / 1.197.082,16 = 1,35 \%$.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 3/2025

Θέμα 2ο: Παράταση διάρκειας ισχύος της σύμβασης

Το λόγο πήρε ο Προϊστάμενος της Τ.Υ. της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. **κος Ταπάσκος Στέφανος** και ανέφερε τα εξής. Σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση, η οποία υπεγράφη μεταξύ της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. και του Δήμου Σερρών, στις 20/09/2022 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η 1η παρέχει τεχνική υποστήριξη στην επίβλεψη έξι (6) έργων, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε στο 1ο Θέμα της σημερινής συνεδρίασης. Ακολούθως θα αναφέρω ορισμένα στοιχεία για την εξέλιξη αυτών των έργων.

Το έργο με Α/Α Νο 1, έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 100,00 %.

Το έργο με Α/Α Νο 2, έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 100,00 %.

Το έργο με Α/Α Νο 3, έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 100,00 %.

Για το έργο με Α/Α 4 είχε υπογραφεί σύμβαση με τον Ανάδοχο στις 28/04/2023 με αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης την 28/04/2024. Στις 20/03/2024 με το έγγραφο με Α.Π. 9.768, ζητήθηκε από τον Ανάδοχο χορήγηση παράτασης μέχρι και την 17/12/2024. Το έργο είναι αρκετά προχωρημένο, και εκτιμάται ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθεί πλήρως. Για την ώρα σύμφωνα με τη ροή των λογαριασμών πληρωμής, το ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου εκτιμάται ίσο προς 79,78 %.

Για το έργο με Α/Α 7 είχε υπογραφεί σύμβαση με τον Ανάδοχο στις 16/02/2023 με προθεσμία ολοκλήρωσης όλων των εργασιών διαμόρφωσης της πλατείας (βλ. Ε.Σ.Υ έργου, παρ. 5.1.1.2.) την 16/12/2023. Σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης του έργου, όπως αναλυτικά περιγράφηκε στο 2ο Θέμα της σημερινής συνεδρίασης, το ποσοστό ολοκλήρωσης αυτού, είναι πολύ μικρό. Άρα για αυτό το έργο εκτιμάται ότι θα χρειαστούν τουλάχιστο 9 μήνες επιπλέον, από τη σημερινή ημερομηνία, για την ολοκλήρωση του.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, προκύπτει εύκολα, ότι το συνολικό αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης δεν δύναται να ολοκληρωθεί πλήρως έως τις 20/04/2025. Για αυτό το λόγο επιβάλλεται να παραταθεί η χρονική διάρκεια της υπάρχουσας σύμβασης μεταξύ ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. και Δήμου Σερρών. Λαμβάνοντας υπ' όψιν την πορεία υλοποίησης των έργων, όπως αναλυτικά προαναφέρθηκε, εκτιμάται ότι ελάχιστη παράταση της σύμβασης μεταξύ ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. και Δήμου Σερρών, θα πρέπει να είναι επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή ως νέα καταληκτική ημερομηνία θα πρέπει να οριστεί η 20/04/2026.

Η χρονική αυτή παράταση δεν επιφέρει ουδεμία μεταβολή στο οικονομικό αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης, αλλά επιφέρει ανάλογη μεταβολή στη χρονική διάρκεια των Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) του έκτακτου προσωπικού. Συγκεκριμένα ισχύουν τα εξής:

Ο Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κος. Ανδρικήκης Παναγιώτης, έχει οριστεί επιβλέπων των ΗΜ εργασιών για τα έργα με Α/Α 5 και 7. Το έργο με Α/Α 7 έχει πιθανή ημερομηνία ολοκλήρωσης την 12/02/2025 συνεπώς αυτή θα πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο η νέα καταληκτική ημερομηνία της σύμβασης του συγκεκριμένου Επιβλέποντα (βλ. Άρθρο 2, Σύμβασης Μίσθωσης έργου). Προτείνεται παράταση σύμβασης του συγκεκριμένου επιβλέποντα μέχρι την 20/04/2026.

Ο Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός κος. Καρυπίδης Φώτιος, έχει οριστεί επιβλέπων στα έργα με Α/Α 3, 4 και 5. Τα έργα με Α/Α 3 και 5 έχουν ολοκληρωθεί πλήρως. Σε εξέλιξη είναι το έργο με Α/Α 4. Εφόσον η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της Σ.Μ.Ε. του συγκεκριμένου επιβλέποντα δεν επιφέρει αύξηση της αμοιβής του, για πρακτικούς λόγους προτείνεται η επέκταση και αυτής της σύμβασης μέχρι την 20/04/2026, ώστε να προβλέψουμε πιθανή επιπλέον καθυστέρηση των έργων, στα οποία έχει οριστεί ο κ. Καρυπίδης επιβλέπων.

Ο Διπλ. Αρχιτέκτονας Μηχανικός κος. Τσαβδάρου Χαραλάμπος, έχει οριστεί επιβλέπων των οικοδομικών εργασιών για τα έργα με Α/Α 4 και 6. Και τα δύο αυτά έργα είναι σε εξέλιξη.

Προτείνεται παράταση σύμβασης του συγκεκριμένου επιβλέποντα μέχρι την 20/04/2026.

Οι ανωτέρω παρατάσεις δεν επιφέρουν ουδεμία μεταβολή στο οικονομικό αντικείμενο στις Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου, του έκτακτου προσωπικού.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη της επιτροπής αποδέχτηκαν ομόφωνα την παραπάνω πρόταση και λήφθηκε απόφαση παράτασης της υπάρχουσας Προγραμματικής Σύμβασης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 20/04/2026, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου. Επίσης ενέκριναν την τροποποίηση του άρθρου 2 των συμβάσεων μίσθωσης έργου των τριών επιβλεπόντων, όπως προτάθηκε. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αποτελεί ο νέος πίνακας υπολογισμού λειτουργικών δαπανών καθώς και το νέο Χρονοδιάγραμμα του έργου, όπως αυτά παρουσιάζονται αντίστοιχα στα Παραρτήματα Β' και Γ' της επικαιροποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 4/2025

Αφού δεν υπήρχαν άλλα θέματα προς συζήτηση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κεϊσογλου Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Μπάμπα Μαγδαληνή

2.Ταπάσκος Στέφανος

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης αποδέχτηκαν ομόφωνα την παραπάνω πρόταση στο από 03/02/2025 Πρακτικό Νο 2, και λήφθηκε απόφαση παράτασης της υπάρχουσας Προγραμματικής Σύμβασης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 20/04/2026, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου και ενέκριναν την τροποποίηση του άρθρου 2 των συμβάσεων μίσθωσης έργου των τριών επιβλεπόντων, όπως προτάθηκε **παρακαλούμε την Δημοτική Επιτροπή 1) να εξετάσει την έγκριση του από 03/02/2025 Πρακτικό Νο 2**, της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Σερρών με αντικείμενο 'Ύποστήριξη της Τ.Υ. του Δήμου Σερρών για την επίβλεψη έργων **και την έγκριση παράτασης της υπάρχουσας Προγραμματικής Σύμβασης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 20/04/2026**, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου και 2) να εξουσιοδοτήσει την Δήμαρχο για την υπογραφή της 4^{ης} Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».

Στην συνέχεια η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτής εξέθεσαν, **2)** την με αρ.πρωτ. 11467/02-04-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, **3)** την υπ'αρ.2/2025 απόφαση του από 03/02/2025 Πρακτικού Νο 2 της συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών για την επίβλεψη έργων, **4)** τις υπ'αρ. 14/2025, 56/2024 Αποφάσεις της, **5)** την υπ'αρ.702/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών, **6)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, **7)** τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει το από 03/02/2025 Πρακτικό Νο 2, της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Σερρών με αντικείμενο 'Ύποστήριξη της Τ.Υ. του Δήμου Σερρών για την επίβλεψη έργων.

Β) Εγκρίνει την χρονική παράταση της υπάρχουσας Προγραμματικής Σύμβασης **για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 20/04/2026**, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου.

Γ) Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο Σερρών κα Βαρβάρα Μητλιάγκα για την υπογραφή της 4ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μπάρμπα Μαγδαληνή, απείχε από την συζήτηση και την ψηφοφορία του ως άνω θέματος λόγω κωλύματος, δεδομένου ότι είναι Μέλος της Κοινής Επιτροπής της Προγραμματικής Σύμβασης για την Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών για την επίβλεψη έργων.

Αναθέτει στην κα Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΚΟΥΦΟΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ,
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Χράπας Παντελής
- 2) Πουλιάκας Παύλος
- 3) Φρυδάς Νικόλαος
- 4) Χατζηγαβριήλ Δέσποινα
- 5) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 15 - 04 - 2025

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΒΑΪΑ ΔΕΛΙΤΣΙΚΟΥ