



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

### Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 1<sup>ο</sup> έτους 2025

Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 1η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **8η** του μηνός **Ιανουαρίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **12:05 μ.μ.**, πραγματοποιήθηκε **τακτική διά ζώσης μετ' αναβολής μεικτή συνεδρίαση** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, ύστερα από την αριθμ.119/03-01-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 και την υπ' αριθμ. 303/30971/02-04-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες ήταν οι :

1. Κουφοτόλης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, 2. Χράπας Παντελής, Αντιπρόεδρος, 3. Γάτσιος Αθανάσιος, 4. Κεσούλη Λεμονιά (αναπληρώτρια της απουσίας Χατζηγαβριήλ Δέσποινας), 5. Μισιρλής Σπυρίδων, 6. Μπάρμπα Μαγδαληνή, 7. Πουλιάκας Παύλος, 8. Φρυδάς Νικόλαος, 9. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Παρών (συνδεδεμένος) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, ήταν το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μισιρλής Σπυρίδων.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** Κανείς.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 20/667/09-01-2024 απόφαση της Δημάρχου Σερρών κας Βαρβάρας Μητλιάγκα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

### Α Π Ο Φ Α Σ Η 5 / 2025

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση παράτασης εντός της οριακής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Σερρών».

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο **3<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την με αρ. πρωτ. 46607/24-12-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 21-08-2023 υπογράφηκε το συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου «**Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Σερρών**» με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τους οχτώ (8) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 21-04-2024.

Με την υπ. αριθ. 383/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 21-09-2024 και με την υπ. αριθ. 910/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 12-12-2024, με αναθεώρηση καθότι η καθυστέρηση δεν οφειλότανε σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ασφαλιτόστρωσης, διαγράμμισης και τοποθέτησης φωτεινής σηματοδότησης. Οι εργασίες που απομένουν είναι η προμήθεια και τοποθέτηση έξυπνης διαβάσεις, πινακίδων για σχολεία και πινακίδων ΚΟΚ (όρια ταχύτητας και κινδύνου) με αναλάμποντες φανούς και σήματα ΚΟΚ από θερμοπλαστικές μεμβράνες.

Έχοντας υπ' όψη:

- Την υπ. αρ. πρωτ. 28211/21-08-2023 σύμβαση του έργου «**Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Σερρών**» με ανάδοχο την εταιρεία «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.» και προθεσμία εκτέλεσης οχτώ (8) μήνες.
- Την υπ' αριθμ. 59/2022 μελέτη της Δ.Τ.Υ.
- Την παράγραφο 4 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 66 του Ν.4782/2021, βάσει της οποίας ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ½ αυτής (οριακή προθεσμία).
- Την υπ' αριθ. 383/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών με την οποία εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση του έργου έως 21/09/2024.
- Την υπ' αριθ. 910/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών με την οποία εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση του έργου έως 12/12/2024.
- Το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου, λόγω: α) των αυξομειώσεων συμβατικών ποσοτήτων, χωρίς τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου και β) Την ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 18 της μελέτης που αφορά το σύστημα έξυπνης διάβασης ως προς τα χαρακτηριστικά του φωτιστικού σώματος και του ιστού. Τα α) και β) εγκρίθηκαν με την που' αριθμ. 1158/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (11-12-2024)

Η Υπηρεσία έχει την άποψη ότι δύναται να χορηγηθεί στην «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.» η παράταση εντός της οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Σερρών**» με αναθεώρηση, διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στη Δημοτική Επιτροπή την έγκριση της παράτασης εντός της οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Σερρών**» για τέσσερις (4) μήνες με αναθεώρηση. **Νέα προθεσμία περαίωσης η 12-04-2025**».

Στην συνέχεια η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτής εξέθεσαν, **2)** την με αρ.πρωτ. 46607/24-12-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, **3)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, **4)** τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23,

## **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει, τη παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Σερρών**» με αναθεώρηση, λόγω καθυστερήσεων που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.» για τέσσερις (4) μήνες με αναθεώρηση, με νέα προθεσμία περαίωσης η **12-04-2025**.

Αναθέτει στην κα Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

## **Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΚΟΥΦΟΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ,  
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

## **ΤΑ ΜΕΛΗ**

- 1) Χράπας Παντελής
- 2) Γάτσιος Αθανάσιος
- 3) Κεσούλη Λεμονιά
- 4) Μισιρλής Σπυρίδων
- 5) Μπάρμπα Μαγδαληνή
- 6) Πουλιάκας Παύλος
- 7) Φρυδάς Νικόλαος
- 8) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 09 - 01 - 2025

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ