



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 36^ο έτους 2012

=====

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 36^η)

Στις Σέρρες, σήμερα **29 Νοεμβρίου 2012**, ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **12.00**, μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, με χρονολογία: **36/23-11-2012**.

Από τα εννέα μέλη παρόντες ήταν οι:

1. Γκότσης Ηλίας, Αντιπρόεδρος, 2. Δήμου Ιωάννης, (αναπληρωτής της κας Αρναούτογλου Φωτεινής), 3. Χασαπίδης Κων/νος, 4. Δημητρίου Ευστράτιος (αναπληρωτής κας Αποστολίδου Ραχήλ) 5. Νιζάμης Δημήτριος, 6. Ιντος Δημήτριος, 7. Χρυσανθίδης Βασίλειος, Μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αγγελίδης Πέτρος, Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Μερετούδης Δημήτριος, Μέλος.

Στην παρούσα συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ηλίας Γκότσης, λόγω απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Πέτρου Αγγελίδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αμέσως άρχισε η συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 625 / 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξέταση ένστασης της εταιρείας «Καμελίδης Α.Τ.Ε.» αναδόχου του έργου «Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6^ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών)».

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ. 66624/13-11-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οικοδομικών Έργων του Δήμου, που έχει ως εξής:

«κ. Δήμαρχε,

Σας διαβιβάζουμε την (β) σχετική έγγραφη ένσταση του αναδόχου του έργου του θέματος επί της (α) σχετικής έγγραφης απάντησης της Υπηρεσία μας, με την οποία απορρίπτεται η πλειοψηφία των αιτημάτων του αναδόχου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το άρθρο 76 του Ν.3669/2008 περί «επίλυσης διαφορών-υποβολής ενστάσεων».

Σας υπενθυμίζουμε ότι λόγω της διαπίστωσης ύπαρξης «χαλαρών» εδαφικών σχηματισμών σε ένα τμήμα του οικοπέδου, έχει επέλθει σημαντική καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου που απορρέει κυρίως από την μη έγκριση του σχετικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών από το αρμόδιο περιφερειακό τεχνικό συμβούλιο.

Με δεδομένο ότι οι εργασίες στο συγκεκριμένο τμήμα δεν έχουν προχωρήσει, ο ανάδοχος του έργου μεταξύ άλλων αιτείται ειδικής αποζημίωσης λόγω τμηματικής κατασκευής του έργου και καθυστέρησης των εργασιών.

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή για την λήψη σχετικής απόφασης για την απόρριψη της (β) σχετικής ένστασης του αναδόχου «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.» του έργου του θέματος, λαμβάνοντας υπ' όψιν την έγγραφη τοποθέτηση της Υπηρεσίας με τα (α) και (γ) σχετικά με τα οποία εισηγείται, βάσει της σχετικής νομοθεσίας περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, την απόρριψη του αιτήματος του αναδόχου περί ειδικής αποζημίωσης του εξαιτίας της τμηματικής κατασκευής του έργου, ενώ παράλληλα αποδέχεται την σύνταξη Α.Π.Ε. συμπεριλαμβάνοντας εκείνες τις επιπλέον εργασίες που η Υπηρεσία σε συνεργασία με τους μελετητές έχει δώσει εντολή να εκτελεστούν (στα πλαίσια βελτίωσης της μελέτης) και αναφέρονται στην σχετική επισυναπτόμενη αλληλογραφία.

Σχετ. : α. Η υπ'αριθμ. 57685/18-10-2012 έγγραφη απάντηση της Υπηρεσίας.

**β. Η υπ'αριθμ. 57685/25-9-2012 έγγραφη ένσταση του αναδόχου
«Καμελίδης Α.Τ.Ε.»**

γ. Η υπ' αριθμ. 53020/7-9-2012 έγγραφη απάντηση της Υπηρεσίας.

**δ. Η υπ'αριθμ. 53020/5-9-2012 έγγραφη αίτηση του αναδόχου
«Καμελίδης Α.Τ.Ε.»**

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Απορρίπτει την ένσταση της εταιρείας « Καμελίδης Α.Τ.Ε.» αναδόχου του έργου «Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6^ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών)» και δέχεται την εισήγηση της υπηρεσίας του Δήμου μας ως προς το σκέλος περί μη χορήγησης ειδικής αποζημίωσης λόγω τμηματικής κατασκευής του έργου, ενώ παράλληλα αποδέχεται την σύνταξη Α.Π.Ε. συμπεριλαμβάνοντας εκείνες τις επιπλέον εργασίες που η Υπηρεσία σε συνεργασία με τους μελετητές έχει δώσει εντολή να εκτελεσθούν (στα πλαίσια βελτίωσης της μελέτης) .

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Δήμου Ιωάννης
- 2) Χασαπίδης Κων/νος
- 3) Δημητρίου Ευστράτιος
- 4) Νιζάμης Δημήτριος
- 5) Ιντος Δημήτριος
- 6) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 10-12-2012

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΑΛΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ