



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 68^ο έτους 2022

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 68η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12^η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 μ., πραγματοποιήθηκε Τακτική Μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 43648/08-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, την υπ' αριθμ. 374/39135/30-05-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α'/9-7-2022).

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες, ήταν οι :

1. Μισιρλής Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Νυχτοπάτης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3. Καρακολίδης Παναγιώτης, 4. Μητλιάγκα Βαρβάρα, 5. Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος, 6. Χράπας Παντελής.

Παρόντες (συνδεδεμένοι) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, ήταν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: 1.Νυχτοπάτης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 2. Καρακολίδης Παναγιώτης, 3. Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος, 4. Χράπας Παντελής.

ΑΠΟΝΤΕΣ:1. Μπουρβάνης Ζαχαρίας, 2. Δεσποτίδης Ιωάννης, 3.Χατζηδημητρίου Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 8 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/19-7-2018τ.Α'), οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Χριστός και Λευκώνα και παρών δεν ήταν κανείς.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 915/33288/30-09-2022 απόφαση Δημάρχου Σερρών κ. Χρυσάφη Αλέξανδρου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1290 / 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 1ης χρονικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές κλειστού κολυμβητηρίου κοιλάδας Αγ.Αναργύρων Δήμου Σερρών».

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την με αρ.πρωτ.43500/08-12-2022 εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών Έργων, Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών Έργων & Υπηρεσιών της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Σας γνωρίζουμε ότι:

Με την υπ' αριθ. 603/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η αρ. 30/2020 μελέτη του έργου «**Συντηρήσεις – επισκευές κλειστού κολυμβητηρίου κοιλάδας Αγ. Αναργύρων Δήμου Σερρών**» προϋπολογισμού 450.000,00 € με Φ.Π.Α. και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου.

Με την υπ' αριθ. 238/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρου έργου και ανατέθηκε η εκτέλεσή του στον μειοδότη κ. Άγγελο Ν. Γουργιώτη ΙΚΕ Ε.Δ.Ε., ο οποίος προσέφερε έκπτωση 49,35 % επί του τιμολογίου της μελέτης με οικονομική προσφορά 200.534,65 € χωρίς Φ.Π.Α.

Το με αρ. Πρωτ. 23571/19-7-2021 εργολαβικό συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Σερρών και του αναδόχου κ. Άγγελο Ν. Γουργιώτη ΙΚΕ Ε.Δ.Ε. ποσού 248.662,97 € με Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του έργου του θέματος, με συνολική προθεσμία περάτωσης έργου δώδεκα μήνες.

Με την αρ. 635/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του έργου έως τις 06-12-2022.

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού ποσού 450.000,00 € μαζί με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 24%, αφορά την επισκευή των σποραδικών διαρροών που παρατηρούνται στα τοιχεία της κολυμβητικής δεξαμενής στο υπόγειο του κολυμβητηρίου. Ταυτόχρονα θα γίνει και προστασία των δομικών στοιχείων της πισίνας από τα χλωριόντα που περιέχει το νερό και επιδρούν στο σκυρόδεμα των τοιχείων. Οι παρεμβάσεις αυτές θα προστατεύσουν την κατασκευή από τις φθορές που προκαλούνται από τις διαρροές και τα χλωριόντα δίνοντας μεγαλύτερο χρόνο ζωής στο κτίριο.

Παράλληλα θα διαμορφωθούν W.C. για Α.Μ.Ε.Α. και θα ενισχυθούν οι σιδερένιες δοκοί στήριξης της θερμομόνωσης στην οροφή.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 37948/01-11-2022 εμπρόθεσμη αίτησή του ο ανάδοχος αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 30/05/2023.

Κατόπιν των ανωτέρω αναφερθέντων και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι έγινε η πρώτη φάση στεγανοποίησης της κολυμβητικής δεξαμενής για τις οποίες έπρεπε να παρακολουθείτε η εξέλιξή τους και να αποκαθίστανται σταδιακά οι όποιες διαρροές εμφανιζόταν από σημεία που δεν παρουσίαζαν διαρροή αρχικά. Οι νέες διαρροές αποκαθίστανταν σταδιακά. Η έκτασή τους και η φύση τους διήρκησε μήνες με αποτέλεσμα την καθυστέρηση έναρξης της δεύτερης φάσης που απομένει να εκτελεστεί.

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου «**Συντηρήσεις – επισκευές κλειστού κολυμβητηρίου κοιλάδας Αγ. Αναργύρων Δήμου Σερρών**» μέχρι την 30/05/2023. Για την ανωτέρω παράταση συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 για την παράταση της συνολικής προθεσμίας “με αναθεώρηση” διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου ».

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **α)** την με αρ.πρωτ.43500/08-12-2022 εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών Έργων, Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών Έργων & Υπηρεσιών, **β)** την με αρ.πρωτ.37948/01-11-2022 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου, **γ)** τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4412/2016, **δ)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χρονική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις – επισκευές κλειστού κολυμβητηρίου κοιλάδας Αγ. Αναργύρων Δήμου Σερρών» μέχρι την 30/05/2023.

Για την ανωτέρω παράταση συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 για την παράταση της συνολικής προθεσμίας “με αναθεώρηση” διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ -
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Νυχτοπάτης Γεώργιος
- 2) Καρακολίδης Παναγιώτης
- 3) Μητλιάγκα Βαρβάρα
- 4) Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος
- 5) Χράπας Παντελής

Σέρρες 14 - 12 - 2022

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΑΔΟΣ